

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 38

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ης} Παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι - Παναγία
Καλαμιώτισσα»**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 20^η Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μ.μ. , συνήλθε σε **τακτική ΜΕΙΚΤΗ (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 4992/14-3-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 14 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΠΟΥΛΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 3 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 4 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 5 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 7 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 8 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
11.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	11	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν	
13.	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 1 ^ο -10 ^ο ΘΗΔ)	αν και κλήθηκαν νόμιμα	
14.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 4992/14-3-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Αλέξανδρου Δημητρίου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 4^ο θέμα της ημερήσιας (2^ο της υπ' αριθμ 4992/14-3-2025 Πρόσκλησης της Συνεδρίασης) έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ 4648/11-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 990.000 ευρώ.

3. ΜΕΛΕΤΗ: 45/2021 Τεχνική Μελέτη.

4.ΣΣΕ 218.423,81€ με ΦΠΑ 1^{ος} ΑΠΕ Συνολικά με ΣΣΕ 1,041,729,86€ με το Φ.Π.Α

5. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ & ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Με την υπ' αριθμό 297/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ

Η διακήρυξης του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC0009559178

Με την υπ' αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υπεγράφη στις 07/4/2022, έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 5751, και είναι ποσού 604.108,38 € χωρίς ΦΠΑ, 749.094,39 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της οδού Κυριακίου – Παναγία Καλαμιώτισσα σε μήκος 2.988,00μ.μ.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν:

- Χωματοургικές εργασίες

- Τοιχία Αντιστήριξης
- Επενδύσεις τάφρων με σκυρόδεμα
- Εργασίες για κατασκευή οδοστρώσας.
- Ασφαλτικά
- Σήμανση και ασφάλεια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2923/12-02-2025 έγγραφο του αναδόχου στο οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου για λόγους εκτός ελέγχου και ευθύνης του για το χρονικό διάστημα των οκτώ (8) μηνών, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Στις 6/2/2024 εγκρίθηκε η 2^η παράταση του έργου διάρκειας 12 μηνών, μέχρι τις 6/2/2025.
2. Στις 17/6/2025 υπεγράφη η 1^η ΣΣ, και οι εργασίες ήταν δυνατόν πλέον να ξεκινήσουν.
3. Κατόπιν της εκκίνησης των εργασιών, κρίθηκε ότι η όρυξη σε βραχώδες έδαφος με χρήση εκρηκτικών ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθεί, μιας και οι τρύπες που είχαν διανοιχθεί από το 2022 όταν δόθηκε η σχετική εντολή πλέον είχαν καταστεί ακατάλληλες προς χρήση και επικίνδυνες λόγω πτώσης εδαφικού υλικού εντός τους, με συνέπεια να απαιτείται η σύνταξη του 2^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος εν τέλει εγκρίθηκε στις 8/11/2024.

Οι καιρικές συνθήκες από τις αρχές Δεκεμβρίου μέχρι και σήμερα παραμένουν ακατάλληλες ειδικά για τις εργασίες ασφαλτοστρώσεων που απομένουν, και θα παραμείνουν τέτοιες μέχρι το τέλος Μαρτίου 2025.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση 3^{ης} παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι - Παναγία Καλαμιώτισσα» για 8 μήνες με περαίωση στις 06/10/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010),
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- Το υπ' αριθμ. 4648/11-3-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Το υπ' αριθμ. 2923/12-2-2025 αίτημα του αναδόχου
- Την υπ' αριθμ. 297/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης.
- Την υπ' αριθμ. 03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου
- Την από 7-4-2022 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου ύψους 749.094,39 με ΦΠΑ
- Την υπ' αριθμ. 46/2023 (ΑΔΑ : ΩΖΜΜΩΛΗΗ-654) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 6-2-2024
- Την υπ' αριθμ. 55/2024 (ΑΔΑ : 60ΚΒΩΛΗΗ-0Φ3) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **6-2-2025**
- Την 1^η ΣΣ που υπογράφηκε στις 17/6/2025 και οι εργασίες ήταν δυνατόν πλέον να ξεκινήσουν
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση

- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα», για οκτώ (8) μήνες ήτοι έως και 6-10-2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 38

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
7.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
8.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
9.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
10.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
11.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
12.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	