

1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
2.ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Λιβαδειά 19 /11/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 21840

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 35^{ης} /2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
Αριθμός απόφασης : 317

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του φυσικού αντικείμενου του έργου με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 16^η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη , ώρα 13.30 συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων – βάσει των διατάξεων : i) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ii) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», iii) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,iiii) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 21381/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα οκτώ (8), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1.Ταγκαλέγκας Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Νταντούμη Ιωάννα
4. Καραβα Χρυσοβαλάντου - Βασιλική
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
- 6.Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Μπράλιος Νικόλαος
8. Καραμάνης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 .Παπαϊωάννου Λουκάς
- Αν και είχε νόμιμα προσκληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 17114/16-09-2021 εισήγηση των Τεχνικών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται :

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

- Με την υπ αριθμό 63949 / 18-06-2019 (ΑΔΑ 6ΚΓ4465ΧΙ8-Ι4Φ) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης περί ένταξης / τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Έργων (ΠΔΕ 2019- ΣΑΕ 016) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του εν λόγω έργου με κωδικό Ενάρθρου 2019 ΣΕ01600004.
- Με την υπ´ αριθμό 27 / 2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων Διακήρυξης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 62.000,00 €.
- Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 20PROC006358236 2020-02-28.

- Στις 20-07-2020 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδένων και του Αναδόχου ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΣΤΑΪΚΟΥ ποσού 41.540,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την οποία το έργο ολοκληρώνεται σε δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις 20-05-2021.
- Με το υπ αριθμό 4397 / 19-03-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, το 1^ο Επαγγελματικό Λύκειο Λιβαδειάς αιτείται την αλλαγή στην χωροθέτηση τοποθέτησης του νέου στεγάστρου που θα κατασκευαστεί από την προβλεπόμενη θέση, στον ακάλυπτο χώρο της βορειανατολικής πλευράς του προαύλιου χώρου των συστεγασμένων σχολικών μονάδων του 1^{ου} Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς – Εσπερινού ΕΠΑΛ Λιβαδειάς – Ε.Κ. Λιβαδειάς.
- Με την υπ αριθμό 79 / 23-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής επικαιροποιήθηκε η υπ αριθμό 29/2019 τεχνική μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ», ως προς τη χωροθέτηση του νέου στεγάστρου από την προβλεπόμενη, στον ακάλυπτο χώρο της βορειανατολικής πλευράς του προαύλιου χώρου των συστεγασμένων σχολικών μονάδων του 1^{ου} Ημερήσιου ΕΠΑΛ Λιβαδειάς – Εσπερινού ΕΠΑΛ Λιβαδειάς – Ε.Κ. Λιβαδειάς.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ είναι :

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης είναι η κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου στον αύλειο χώρο του ΕΠΑΛ Λιβαδειάς, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δελφών και εντός του σχεδίου της πόλης της Λιβαδειάς. Ο φέρων οργανισμός του στεγάστρου είναι από Δομικό Χάλυβα και εδράζεται σε μεμονωμένα πέδιλα από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η θέση του στεγάστρου είναι ανάμεσα σε δύο υφιστάμενα διώροφα κτήρια του σχολικού συγκροτήματος, δημιουργώντας έτσι έναν εκτεταμένο χώρο ο οποίος δίνει την δυνατότητα διενέργειας δραστηριοτήτων του σχολείου καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ αριθμό 14852 /10.08.2021 έγγραφο του, αιτείται παράταση εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την 31.03.2022, αναφερόμενος στα κάτωθι :

Θα πρέπει να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την σύνταξη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου λαμβανομένου υπόψη την περίοδο των διακοπών/αδειών του μηνός Αυγούστου. Η σύνταξη του απαιτείται για την τακτοποίηση των τελικών ποσοτήτων των εργασιών όπως αυτές θα προκύψουν από την κατασκευή του έργου, η οποία και έχει προγραμματιστεί για την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου καθώς και για την επίλυση τυχόν άλλων ζητημάτων που θα ανακύψουν στην πορεία

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, και προκειμένου το έργο να κατασκευαστεί με επιστημονικά άρτιο και έντεχνο τρόπο,

ΕΙΣΗΓΕΪΤΑΙ

την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικείμενου του έργου με τίτλο : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ**» έως τις 31-03-2022.

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- Το υπ' αρ. πρωτ.17114/16-09-2021 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων
- Το υπ αριθμό 4397 / 19-03-2021 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθ. 14852/10.08.2021 αίτηση του Αναδόχου περί παράτασης σύμβασης
- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
- τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» έως τις 31-03-2022 , για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό 317/2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 19-11-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Καλογρηάς Αθανάσιος
2. Νταντούμη Ιωάννα
3. Καράβα Χρυσοβαλάντου – Βασιλική
- 4 .Μερτζάνης Κωνσταντίνος
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Μπράλιος Νικόλαος
- 7.Καραμάνης Δημήτριος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ