

1.ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λιβαδειά 04/04/2022

Αριθ. Πρωτ. : 5423

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ. 9^{ης} /2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης : 79

Έγκριση παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Στη Λιβαδειά σήμερα 22 Μαρτίου 2022 ημέρα Τρίτη & ώρα 14.00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, βάσει των: i) του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 184 του ν.4635/2019, ii) του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπειγόντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», iii) Της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,iiii) Της 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και μετά από την αρ.πρωτ. 4876/24-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7), ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ταγκαλέγκας Ιωάννης
2. Μητάς Αλέξανδρος
3. Καλογρηάς Αθανάσιος
4. Δήμου Ιωάννης (αναπλ/κό μέλος κ.Σαγιάννη Μιχαήλ)
5. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
6. Καπλάνης Κωνσταντίνος
7. Καραμάνης Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Πούλος Ευάγγελος
2. Μπράλιος Νικόλαος

Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 4773/23-03-2022 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρονται :

1. Με την υπ' αριθμό 512/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 165/17 τεχνική μελέτη του έργου προϋπολογισμού 800.000,00 € (Με Φ.Π.Α).
2. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 055 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό MIS 2017ΣΕ05500004 (Κ.Α. 61/7311.002).
3. Με την υπ' αριθμόν 178 / 2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 01-06-2018.
4. Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 865/2018 Απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), με την με αριθμό 20/2019 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του

Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 7ΖΣ6ΩΛΗ-8ΡΘ), κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε» με ποσοστό μείσης τεκμαρτής έκπτωσης 55,44% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ. πρωτ. 253/27689/22.02.19 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ:60Δ2ΟΡ10-ΕΔΟ) .
6. Η σύμβαση του έργου συνολικού ποσού 358.508,44 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη στις 08/05/2019 (19SYMV004910183 2019-05-08).
7. Η συνολική προθεσμία του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 08/05/2020.
8. Με την υπ' αριθμόν 95 /05-05-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6Σ94ΩΛΗ-Ξ5Μ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 08/11/2020.
9. Με την υπ' αριθμόν 277 /03-11-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6ΚΚΘΩΛΗ-ΒΜΖ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 31/03/2021.
10. Με την υπ' αριθμόν 70 /17-03-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 6ΛΗ2ΩΛΗ-ΥΜΑ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 30/06/2021.
11. Με την υπ' αριθμόν 169 /22-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: 60ΧΛΩΛΗ-ΘΑΕ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 30/12/2021.
12. Με την υπ' αριθμόν 337 /30-11-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων (ΑΔΑ: Ω5ΔΗΩΛΗ-2ΩΜ), εγκρίθηκε παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης του έργου έως 31/03/2022.

Με το υπ' αριθ. 4152/15-03-22 εισερχόμενο, η Ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτημα παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του εν λόγω έργου κατά 3 μήνες, ήτοι έως 30/06/2022.

Ο λόγος που επικαλείται η Ανάδοχος εταιρεία είναι η αδυναμία παραλαβής από το εξωτερικό εξειδικευμένου εξοπλισμού στον τομέα των ασθενών ρευμάτων (κάμερες, ηχητικά και συναγερμολογία), εξαιτίας της επικρατούσας στην Ευρώπη κατάστασης στον τομέα των προμηθειών.

Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, ήτοι στις 31/03/22 και με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου: " «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως τις 30/06/2022.

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :

- Τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 που αντικατέστησε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
- Το με αριθ. πρωτ. 4773/23-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που είχε διανεμηθεί
- το υπ αριθμό πρωτ. 4152 / 15-03-2022 αίτημα του αναδόχου

- Την από 11/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»
- Τις με αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών
- Την παρ. 3 της υπ'αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ48Γ46ΜΤΛ6-ΛΣΡ) «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»
- Την μεταξύ των μελών συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά
- Την ψήφο των μελών της όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της δημόσιας σύμβασης :
«ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , έως τις 30-06-2022 , για τους λόγους που αναγράφονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η απόφαση πήρε αριθμό 79/2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Λιβαδειά 04-04-2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Μητάς Αλέξανδρος
2. Καλογρηάς Αθανάσιος
3. Δήμου Ιωάννης
4. Μερτζάνης Κωνσταντίνος
5. Καπλάνης Κωνσταντίνος
6. Καραμάνης Δημήτριος

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ