

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 102

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2ης Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 24^η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 7531/19-4-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 17 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	4	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	5	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Απών στο 1 ^ο & 2 ^ο Θ.Η.Δ)	6	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
7.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
8.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών στο 1 ^ο Θ.Η.Δ)		αν και κλήθηκαν νόμιμα

9. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
12. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών στο 1^ο & 2^ο Θ.Η.Δ)
14. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Απών στο 1^ο & 2^ο Θ.Η.Δ)
15. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Αποχώρησε από το 1^ο Θ.Η.Δ)
16. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
18. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών στο 9^ο Θ.Η.Δ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 7531/19-4-2024 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 7531/19-4-2024 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ αριθμ.6670/9-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις υπ' αριθμό 7 & 8/2021 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2022.

2. Την υπ' αριθμόν 124/2021 (ΑΔΑ: ΨΙΩΨΩΛΗ-ΨΚΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 268302/16.12.2021(ΑΔΑ: ΨΛΖΣΟΡ10-815) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

3. Την υπ' αριθμόν 127/2021 (ΑΔΑ: 6ΖΓΧΩΛΗ-ΔΝΥ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2022 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 3021/07-01-2022 (ΑΔΑ:

Ψ4Σ9ΟΡ10-ΝΟ7) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

4. Την υπ' αριθμό 25/2022 (ΑΔΑ: Ψ920ΩΛΗ-5ΕΝ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.

5. Την υπ' αριθμό 100/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων .

6. Την υπ' αριθμό 167/2021 (ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΛΗ-Ν7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 100/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

7. Το με αρ. πρωτ. 23778/02-12-2020 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων με το οποίο ζητείται η χρηματοδότηση του Δήμου για την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» προϋπολογισμού 250.000,00€.

8. Την υπ' αριθμό 137099/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΓ1Τ465ΧΘΞ-9Ο9) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περί έγκρισης δέσμευσης ποσού 250.000,00€ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019 ».

9. Την χρηματοδότηση της ανωτέρω Πράξης με το ποσό των 250.000,00€ με ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρθρου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του ΠΔΕ .

10. Τον Κ.Α. 64/7323.004 με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2021 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.

11. Το υπ' αριθμόν 12143/01-07-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών του Δήμου Λεβαδέων Περιφερειακής Βοιωτίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 5ης Ιανουαρίου 2019» το οποίο καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό καταχώρησης 21REQ008867587 2021-07-06.

12. Την με αρ. 728/13159/14.07.2021 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, πολυετούς δαπάνης για το εν λόγω έργο.

13. Την υπ' αριθμό 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.

14. Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό 21PROC009024057 2021-08-03.

15. Την υπ' αριθμό 14398/03-08-2021 (ΑΔΑ: Ω11ΛΩΛΗ-Ζ9Σ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΣΚΥΤΑΛΗ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ.

16. Την υπ' αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ: 97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .

17. Την υπ' αριθμό 247/31.01.2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΖΦΩΛΗ-2ΚΖ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2022.

18. Το από 17-02-2022 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου. της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 182444 και κατακύρωση Δημόσιας Σύμβασης του έργου σύμφωνα με το οποίο ανάδοχος ανεδείχθη ο Οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 227763, και μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

19. Την υπ' αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς -Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 227763, και μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

20. Το υπ' αριθμό πρωτ.46392/14.03.2022 (ΑΔΑ: 6437ΟΡ10-Θ6Κ) Έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμό 40/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

21. Το υπ' αριθμό 3233/28.02.2022 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

22. Την υπ' αριθμό 4394/17.03.2022 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα « ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ » για την υπογραφή σύμβασης

23. Την υπ' αριθμό e-143004/07-04-2022 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού 12.500,00 ευρώ

24. Την υπ' αριθμό V/131492/19.04.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ' αριθμό e-143004/07-04-2022 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

25. Την με αριθμό 22SYMV010446573/6611/21-04-2022 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ», συνολικού ποσού 108.517,09€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 57,05%, ποσό που αναλύεται ως εξής:

26. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ (15) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 21-07-2023.

27. Ο με αριθμό 6673 / 24 - 04 -2022 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός ως Επιβλέπουσα του έργου.

28. Το με αριθμ. 11412/2023 αίτημα του αναδόχου Θωμά Πανουργία περί παράτασης ισχύος της σύμβασης του έργου.

29. Με την υπ' αριθμ. 133/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση έως τις 31-12-23.

30. Με το υπ' αριθμ. 17326/11-9-2023 αιτήθηκε ο ανάδοχος διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού

31. Με την υπ' αριθμ. 18143/21-9-2023 απόφαση της Δ/νουσας έγινε αποδοχή της διακοπής.

32. Με το υπ' αριθμ. 6161/3-4-2024 έγγραφο ο ανάδοχος αιτείται άρση διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως 30-6-2024.

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά την αποκατάσταση τμημάτων οδικού δικτύου της πόλης της Λιβαδειάς που καταστράφηκαν από την επέλαση του καιρικού συστήματος «ΙΑΝΟΣ» στις δημοτικές οδούς Αρκαδίου, Ελευθερίου Γονή, Ιτέας, κλπ. μήκους 1.750 Μ περίπου ως κάτωθι:

- Τοποθέτηση εσχάρων για τη συλλογή ομβρίων υδάτων.
- Ανακατασκευή κρασπέδων μήκους περί τα 100 Μ.
- Φρεζάρισμα επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
- Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.
- Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας επιφάνειας περί τα 12.000 Μ2.

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ενάριθμου ΝΟΔΕ 2023ΝΑ47100259 της ΝΑ471

Δ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Επειδή πληρώθηκε ο 1^{ος} Λογαριασμός και εκλείπουν πλέον οι λόγοι διακοπής εργασιών για την ολοκλήρωση φυσικά και οικονομικά του έργου αιτείται ο ανάδοχος την άρση διακοπής εργασιών και παράταση έως 30-6-2024..

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση της παράτασης λήξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019» στις 30-06-2024.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το υπ αριθμ.6670/9-4-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου που είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμό 100/2020 Τεχνική Μελέτη η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 167/2021 (ΑΔΑ: 6Υ4ΡΩΛΗ-Ν7Ζ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμό 205/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με κωδικό 21PROC009024057 2021-08-03.
- Την υπ' αριθμό 40/2022 (ΑΔΑ Ψ7Σ5ΩΛΗ-Ψ9Λ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.46392/14.03.2022 (ΑΔΑ: 6437ΟΡ10-Θ6Κ) όμοια του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την με αριθμό 22ΣΥΜΝ010446573/6611/21-04-2022 σύμβαση κατασκευής του έργου
- Την υπ' αριθμ. 133/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία δόθηκε παράταση έως τις 31-12-23.
- Την υπ' αριθμ. 17326/11-9-2023 αίτηση του ανάδοχου περί μη διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} Λογαριασμού
- Την υπ' αριθμ. 18143/21-9-2023 απόφαση της Δ/νουσας με την οποία έγινε αποδοχή της διακοπής.
- Την υπ' αριθμ. 6161/3-4-2024 αίτηση του ανάδοχου περί άρσης διακοπής εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας έως 30-6-2024.
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την (2^η) παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ 5ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019» έως 30-06-2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 102

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 5. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 6. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 10. | ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 11. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 12. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 13. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 14. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 15. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 16. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |