

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 118

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ” ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29^η Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 9937/24-5-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	αν και κλήθηκαν νόμιμα
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	

9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
15. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών 1-11 ΘΗΔ)
16. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ.9937/24-5-2024 πρόσκληση της Προέδρου πλην της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς κας Τσώκου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χαιρώνειας κ. Χολίδη οι οποίοι αποχώρησαν στο 8^ο Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ'αριθμ. 9937/24-5-2024 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ. 9809/23-5-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρίζεται με:

- Την υπ' αριθμό **35/2022** τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο **«Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής "Πηγών Κρύας" και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας»** προϋπολογισμού 886.000,00€ με ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμό 154/2022 (ΑΔΑ: ΨΗΨΤΩΛΗ-ΘΙΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη.
- Την υπ' αριθμό 161/2022 (ΑΔΑ: Ψ1Χ4ΩΛΗ-ΚΙΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί λήψης απόφασης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής "Πηγών Κρύας" και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» και προϋπολογισμό 886.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

- Το με αρ. ID 323692-31/05/2022 – ώρα: 01: 11 μ.μ. Τεχνικό Δελτίο Πράξης και των συνημμένων σε αυτό εγγράφων που υποβλήθηκε μέσω ΟΠΣ, προς την ΕΥΔΠΣΤΕ για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ” ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 65 με αριθμ. Πρωτ. 627/23-03-2022 συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00€ .
- Την υπ’ αριθμό 2564/21.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΒΔ7ΛΗ-ΔΝΡ) Απόφαση ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ” ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας συνολικού προϋπολογισμού 886.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο ΠΔΕ 736.659,96€ με κωδ. ΣΑ ΕΠ0561 και Κωδικό Ενάρθρου 2022ΕΠ05610018
- Την υπ’ αριθμό 315/2022 (ΑΔΑ: 67ΑΤΩΛΗ-ΚΦ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της με αριθμό 2564/21.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΞΒΔ7ΛΗ-ΔΝΡ) Απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ” ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5179782 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» .
- **Τον Κ.Α. 64/7341.038 με τίτλο «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής “Πηγών Κρύας” και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.**
- Το υπ’ αριθμό 21319/29-11-2022 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής “Πηγών Κρύας” και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 22REQ011735160 2022-12-05.
- Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση έγκρισης πολυετούς δαπάνης με αριθμό 21746/02.12.2022 (ΑΔΑ: 6ΗΩΞΩΛΗ-ΦΜΗ) συνολικού ποσού 886.000,00€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 22REQ011749430 2022-12-07.
- Την υπ’ αριθμό 3175/16-12.2022 προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής “Πηγών Κρύας” και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» με **κωδικό ΟΠΣ 5179782 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας.**
- Την υπ’ αριθμό 387/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011881421 2022-12-22.
- Την υπ’ αριθμό 23064/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔ3ΩΛΗ-Δ42 περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr).
- Το υπ’ αριθμό 23197/23.12.2022 έγγραφο δημοσίευσης της υπ’ αριθμό 23064/21-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΧΔ3ΩΛΗ-Δ42) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάθυμα, Νέα της Βοιωτίας και Σκυτάλη
- Την υπ’ αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ’ αριθμό 21/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194913 του έργου: «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής “Πηγών Κρύας” και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το οποίο κατατέθηκαν μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. δύο (2) προσφορές, παραδεκτές και οι δύο, και η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», με Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ).

- Την υπ' αριθμό 2768/10.02.2023 γνωστοποίηση της 21/2023 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Ι προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Την υπ' αριθμό 4225/03.03.2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα
- Το από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194913 του έργου «Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής "Πηγών Κρύας" και Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή εισηγείται την κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ).
- Την υπ' αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-ΟΤΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με Α/Α προσφοράς Α/Α προσφοράς 277383, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 579.109,15€ (χωρίς ΦΠΑ).
- Το υπ' αριθμό 7198/13.04.2023 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 69/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.
- Το υπ' αριθμό πρωτ. 34245/04.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΨΔΗΟΡ10-3ΨΣ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου νομιμότητας της υπ' αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-ΟΤΛ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμό 1595/19-05-2023 προέγκριση υπογραφής της Σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Την από 24-05-2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών.
- Την υπ' αριθμό 10108/25-05-2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» για την υπογραφή σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό e-179356/07-06-2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού 28.955,46 ευρώ του ΤΜΕΔΕ.
- Με το υπ' αριθμ. πρωτόκολλο 11577/14-06-2023 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», συνολικού ποσού 718.095,35€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 19,05%, (ήτοι Αξία Εργασιών 579.109,15 € και ΦΠΑ 138.986,20€).
- Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (09) μήνες δηλ. έως τις (14-03-2024) εφόσον αρχίζει από την προαναφερθείσα ημέρα υπογραφής της σύμβασης 14-06-23.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 3524/17-10-23 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ " ΑΔΑ: Ψ99Β7ΛΗ-ΠΔ2) που αφορά στην ένταξη της πράξης

«ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ” ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ » με κωδικό ΟΠΣ 6001892 στο πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027» όπου έγινε η μετάβαση από το πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020» με ημερομηνία λήξης της πράξης να ορίζεται στις 14-12-24.

- Το υπ’ αριθμ. 2526/08-02-24 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί της 1ης παράτασης του έργου για εννέα μήνες δηλ. έως τις 14-12-24.
- Την υπ’ αριθμ. 9012/14-05-24 εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την προέγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του εν λόγω έργου προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ” (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων στην πλέον χαρισματική από τη φύση περιοχή της Κρύας και στην ευρύτερη περιοχή κατά μήκος του ποταμού Έρκυνας με αποκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου αυτών. Ουσιαστικά ενισχύει τις διαδρομές και βελτιώνει τις υπάρχουσες που συνδέουν τα αξιοθέατα της Λιβαδειάς ενισχύοντας τα δίκτυα πολιτιστικού τουρισμού. Ειδικότερα, στοχεύεται η βελτίωση των οδών με αναπλάσεις στο ιστορικό-εμπορικό κέντρο και ενοποιήσεις τοπόσημων και αρχαιολογικών χώρων, για τη βελτίωση της ελκυστικότητας, της επισκεψιμότητας και της ασφάλειας. Τα υλικά επιστρώσεων είναι φιλικά ως προς το περιβάλλον όπως φυσικοί λίθοι (καλντερίμι), πλάκες Ικαρίας, Καρύστου, Ευπαλίου, τεχνητοί λίθοι όπου απαιτούνται, πλάκες πεζοδρομίου και ΑμεΑ και τέλος σταμπωτά δάπεδα.

Επιγραμματικά, οι κύριες εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την εκτέλεση του ανωτέρου έργου είναι:

- Η κατασκευή επίστρωσης των δημοτικών οδών Δάφνης, Λαΐου, Πηλέως, Παισανία, Αγ. Δημητρίου και παρόχθιων πεζοδρομίων οδού Έρκυνας (πλησίον οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου και όπισθεν Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς) με πέτρα (καλντερίμι) Επιφάνειας= 3.820,00 μ².
- Επίστρωση με πέτρα του διαμορφωμένου χώρου γύρωθεν της παιδικής χαράς και της γέφυρας που οδηγεί σε αυτή στην περιοχή της Κρύας Επιφάνειας 615,00 μ².
- Ανακαίνιση επιστρώσεων περιοχής Κρύας με χονδρόπλακες ακανόνιστες Επιφάνειας 300,00 μ².
- Μικρής έκτασης πέτρινες κατασκευές αναλυματικού χαρακτήρα (τοιχάκια χαμηλού ύψους) διαμόρφωσης χώρων με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση και τη λειτουργική ένταξη των χώρων με φιλικό τρόπο στους χρήστες.
- Επίστρωση με κυβόλιθους στη δημοτική οδό Έρκυνας (πλησίον της οδού Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου) Επιφάνειας= 120,00 μ².

- Ανακατασκευή πεζοδρομίων της οδού Ελευθερίου Γόνη (από την συμβολή με την οδό Έρκυνας έως την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου) συνολικής Επιφάνειας= 287,00 μ2.
- Επίστρωση με σταμπωτό δάπεδο στην οδό Αντάρα Επιφανείας= 550,00 μ2.
- Επίστρωση με μάρμαρο έμπροσθεν του Θολωτού κτιρίου Κρύας με Επιφάνεια= 32,00 μ2.
- Εγκατάσταση - τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.
- Ο ανάδοχος κατασκευής του εν λόγω έργου με το υπ αριθμό 'αριθμ. 2526/08-02-24 εμπρόθεσμο αίτημα του ,αιτείται (1η) παράταση της προθεσμίας περαιώσης εργασιών έως τις 14-12-2024 (χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου) για τους λόγους που περιγράφονται στο αίτημα του , όπως ακριβώς αναγράφεται
«Από την προαναφερόμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης έως την ένταξη της πράξης «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ » με κωδικό ΟΠΣ 6001892 στο πρόγραμμα ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021-2027 πέρασαν περίπου 4 μήνες σύμφωνα με το υπ'αριθμ. πρωτ. 3524/17-10-23 έγγραφο της ΕΥΔ(Ειδικής υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ " ΑΔΑ: Ψ99Β7ΛΗ-ΠΔ2) όπου η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται στις 14-12-24.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω παρακαλούμε στη παράταση του έργου μας για εννέα μήνες δηλ. έως 14-12-24 σύμφωνα με τα οριζόμενα της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης για την ολοκλήρωση του έργου.»

Κατά συνέπεια προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου : «» για 9(εννέα) μήνες δηλαδή έως 14-12-24 .

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου για 9(εννέα) μήνες δηλαδή έως 14-12-24 .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ'αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- Την υπ' αριθμό **35/2022** τεχνική μελέτη του έργου με τίτλο «**Αστικές Αναπλάσεις Περιοχής "Πηγών Κρύας"** και **Παρόχθιων Περιοχών Ποταμού Έρκυνας**» προϋπολογισμού 886.000,00€ με ΦΠΑ
- Την υπ' αριθμό 69/2023 (ΑΔΑ: 9ΒΑΛΩΛΗ-0ΤΛ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 30-03-2023 Πρακτικό ΙΙ και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, ανάδοχο Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.»
- Το υπ' αριθμό πρωτ. 34245/04.05.2023 (ΑΔΑ: 9ΨΔΗΟΡ10-3ΨΣ) Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με το οποίο νομιμοποιήθηκε η παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμό 1595/19-05-2023 προέγκριση υπογραφής της Σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
- Την με αριθμ. πρωτόκολλο 11577/14-06-2023 υπογραφείσα η σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ», με προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι (09) μήνες δηλ. έως τις (14-03-2024) εφόσον αρχίζει από την προαναφερθείσα ημέρα υπογραφής της σύμβασης 14-06-23.

- Το υπ' αριθμ. 2526/08-02-24 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί της 1ης παράτασης του έργου για εννέα μήνες δηλ. έως τις 14-12-24.
- Την υπ' αριθμ 9012/14-05-24 εισηγητική έκθεση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με την προέγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του εν λόγω έργου προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ" (Ε.Υ.Δ.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την (1^η) παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΠΗΓΩΝ ΚΡΥΑΣ" ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑΣ» για 9 (εννέα) μήνες ήτοι έως 14-12--2024, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 118

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |

10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
18. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ