

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης 119**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση χορήγησης 5<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας εκπόνησης μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων».**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 9937/24-5-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ ά' και β' βαθμού, .....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>		<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>	
1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )	1	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		αν και κλήθηκαν νόμιμα
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)
15. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( απών 1-11 ΘΗΔ)
16. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
21. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ.9937/24-5-2024 πρόσκληση της Προέδρου πλην της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς κας Τσώκου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χαϊρώνειας κ. Χολίδη οι οποίοι αποχώρησαν στο 8<sup>ο</sup> Θ.Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ'αριθμ. 9937/24-5-2024 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ. 9259/16-5-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :**

- Με την υπ αριθμ. 319/30-09-2019 (ΑΔΑ : 784ΑΩΛΗ-ΒΑΩ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης πράξης στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II στον άξονα προτεραιότητας " ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΩΝ " με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ & ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ στις ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»
- Με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» στο πλαίσιο της

πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

- Με την υπ αριθμ 362/14-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΒΩΩΛΗ-ΚΩΓ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο υπ αριθμ. 71/2021 Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης με τίτλο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ».
- Με την υπ αριθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύμβασης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων.
- Η υπ αριθμ. 16/2022 Πράξης Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης κοινοποιήθηκε στον Δήμο Λεβαδέων με το υπ αριθμ. 39853/08-07-2022 έγγραφο.
- Η υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του οικονομικού φορέα ««ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ»» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης, σύμφωνα με την οποία η εκπόνηση της μελέτης θα ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης , ήτοι στις 08-05-2023.
- Με την υπ αριθμ. 81/10-05-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως τις 02/08/2023.
- Με την υπ αριθμ. 171/27-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως τις 02/11/2023.
- Με την υπ αριθμ. 235/01-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως τις 02/02/2024.
- Με την υπ αριθμ. 23/29-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η 4<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τέσσερεις (4) μήνες ήτοι ως τις 02/06/2024

#### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ** είναι :

Η συμπλήρωση και επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, σχέδια τα οποία απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τα οποία θα αποτελέσουν υπόβαθρο για την εκπόνηση των μελετών πυροπροστασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων και πυροσβεστικών διατάξεων κατ αναλογία της ημερομηνίας ανέγερσης των σχολικών μονάδων.

Επίσης στο αντικείμενο του αναδόχου περιλαμβάνεται και η διαπεραίωση της διαδικασίας έγκρισης των ανωτέρω μελετών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των εγκεκριμένων μέσων και μέτρων πυροπροστασίας.

#### **ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :**

Ο ανάδοχος με το υπ' αριθμό 9257/16-05-2024 έγγραφο αιτείται την χορήγηση παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά **τέσσερεις μήνες (4) ήτοι ως τις 02/10/2024**, χωρίς υπαιτιότητα του, προκειμένου στο διάστημα αυτό να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες για την ολοκλήρωση της σύμβασης τακτοποιήσεις { για συνολικά 12 σχολεία : (2<sup>ο</sup> Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, 7ο Νηπιαγωγείο Λιβαδειάς, Μουσικό Σχολείο Άγιος Γεώργιος, Νηπιαγωγείο Αγ. Τριάδας, Νηπιαγωγείο Δαύλειας, Ειδικό Γυμνάσιο Χαιρωνείας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, 5ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδειάς, Δημοτικό Σχολείο Αγ. Γεωργίου, 3ο Γυμνάσιο Λιβαδειάς (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), 4ο

Γυμνάσιο Λιβαδειάς) } και κατόπιν η Διοίκηση Π.Υ. Ν. Βοιωτίας να ολοκληρώσει τον έλεγχο και την έγκριση των μελετών πυροπροστασίας και ο Δήμος Λεβαδέων να προχωρήσει στην παραλαβή τους.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη :

1.) Ότι με την 91352/20-12-2019 (ΑΔΑ : ΩΒΝ246ΜΤΛ6-ΛΧ1) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Λεβαδέων στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».

2.) Το γεγονός ότι οι διαδικασίες υλοποίησης δράσεων /έργων που εντάσσονται στα Προγράμματα Φιλόδημος Ι και ΙΙ και για τα οποία έχει προηγηθεί η υποβολή αιτήσεων ένταξης κατόπιν έκδοσης πρόσκλησης και έχουν εκδοθεί οι σχετικές αποφάσεις ένταξης αυτών, συνεχίζονται απρόσκοπτα και δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της παρ.5 του άρθρου 65 του ν.3852/2010.

3.) Την φύση και την ιδιαιτερότητα της μελέτης καθώς και την Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 Έγκριση της υπ' αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ' εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».

#### **ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ**

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου κατά **τέσσερις μήνες (4)** ήτοι έως και **02/10/2024** της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τεύχων Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- Το υπ το υπ' αριθμ 9259/16-5-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Το υπ' αριθμ 9257/16-5-2024 αίτημα του αναδόχου
- Την υπ αριθμ. 36/18-02-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσια σύμβασης της μελέτης «Εκπόνηση μελετών και τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμ 16/2022 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί προσυμβατικού ελέγχου σχεδίου της σύμβασης που κοινοποιήθηκε στο Δήμο Λεβαδέων με το υπ αριθμ. 39853/8-7-2022 έγγραφο.
- Την υπ αριθμ. 13612/02-08-2022 σύμβαση με ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011051855 2022-08-04. ύψους 172.385,00€ πλέον ΦΠΑ 24% υπογράφηκε στις 02-08-2022 μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του

οικονομικού φορέα «ΓΑΙΑ ΑΕ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. ΜΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ» για την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης.

- την υπ αριθμ. 81/10-05-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων που εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως τις 02/08/2023
- την υπ αριθμ. 171/27-07-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων που εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως τις 02/11/2023.
- την υπ αριθμ. 235/01-11-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων που εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τρεις μήνες (3) ήτοι ως τις 02/02/2023.
- την υπ αριθμ. 23/29-1-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων που εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση του συμβατικού χρόνου κατά τέσσερις μήνες (4) ήτοι ως τις 02/06/2024.
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 5<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση Μελετών και Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση Μέτρων και Μέσων Πυροπροστασίας στις Σχολικές Μονάδες του Δήμου Λεβαδέων», για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και **2-10-2024** ,(χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 119**

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |    |                               |                        |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ          | Λιβαδειά αυθημερόν     |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων    |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          |                        |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              |                        |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               |                        |

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
18. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ