

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-17ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 132

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ .**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 17^η Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 11688/13-6-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ ά και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 23 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	2 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Οι οποίοι δεν προσήλθαν
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	αν και κλήθηκαν νόμιμα
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	

6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών 7^ο – 11^ο ΘΗΔ)
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (απών στο 11^ο Θ.Η.Δ)
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
16. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
17. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών 4^ο – 11^ο ΘΗΔ)
20. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
21. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
22. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
23. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ.11688/13-6-2024 πρόσκληση της Προέδρου πλην της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς κας Τσώκου και του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Δαύλειας κ. Κακόγιαννου Στέργιου .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 11688/13-6-2024 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το

υπ αριθμ.11064/6-6-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Με το υπ αριθμό 324502 / 14-10-2022 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμματεία Υποδομών – Διεύθυνση Οδικών Υποδομών , εγκρίθηκε δέσμευση ποσού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α , σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάρτιμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στο Δήμο Λεβαδέων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας , για την υλοποίηση του έργου : << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >>, η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ (9ΥΨ0465ΧΘΞ-ΜΗΩ) .

Με την από 23/12/2019 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019 στη ΣΑΕ 571 του ενάρτιμου έργου 2014ΣΕ57100004 "Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (Τ.Ε. 2008ΣΕ07100000).

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ' αριθμό 74/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με την υπ' αριθμό 351/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων , έγινε η αποδοχή της 74/2022 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» προϋπολογισμού 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Με την υπ αριθμό 283 / 31-01-2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης , η οποία αναρτήθηκε με ΑΔΑ Ψ73ΗΩΛΗ-ΚΡΩ , εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ύψους 200.000 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑ 64/7323.008 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 .

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 64/7323.008 του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 .

Με την υπ' αριθμό 373/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε η διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση των όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του ανωτέρου έργου.

Η διακήρυξη του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 22PROC011847159 2022-12-19.

Με την υπ' αριθμό 22812/19-12-2022 (ΑΔΑ: 9Ο94ΩΛΗ-ΞΑΑ) περίληψη προκήρυξης του έργου αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΣΚΥΤΑΛΗ το υπ' αριθμό 23034/21.12.2022 έγγραφο του Δήμου Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμό 265/2022 (ΑΔΑ: 6ΕΒΣΩΛΗ-ΗΒΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθμό 5/2023 (ΑΔΑ: Ρ7Σ6ΩΛΗ-ΨΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές οι προσφορές που αποκλίνουν του ποσοστού (10%) που θέτει ο νόμος , σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5α του Ν. 4782/2021 του έργου (πρακτικό Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού).

Με το υπ' αριθμό 2120/02.02.2023 έγγραφο , η Αναθέτουσα Αρχή προσκάλεσε τους Οικονομικούς φορείς "ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε." και «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ» που οι προσφορές τους χαρακτηρίστηκαν ως ασυνήθιστα χαμηλές, να την τεκμηριώσουν μέσω της "επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με την υπ αριθμό 38/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , εγκρίθηκε το από 24-02-2023 Πρακτικό ΙΙ του έργου: «**Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς**» σύμφωνα με το οποίο **προσωρινός ανάδοχος της δημόσιας σύμβασης αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς 276692, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 225.806,46€ .**

Με την υπ' αριθμό 4475/07.03.2023 , γνωστοποιήθηκε η υπ αριθμό 38/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με την υπ' αριθμό 6129/29.03.2023 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Με το από 15-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 194784 του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς» ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου της **δημόσιας σύμβασης, του οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» με Α/Α προσφοράς 276692, που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 44,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 225.806,46€ .**

Με την υπ' αριθμό 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 17-01-2023 με Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 194784 του έργου κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου.

Με την υπ' αριθμό 24/2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου εγκρίθηκε ο Προσυμβατικός Έλεγχος υπογραφής της σύμβασης.

Με το υπ' αριθμό 12549/26.06.2023 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ» για την υπογραφή της σύμβασης.

Με την υπ αριθμό 13977 / 13-07-2023 , υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του ανωτέρου έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23ΣΥΜΝ013086580 2023 -07-14 , με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

Με την υπ αριθμό 280 / 20-12-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 31-06-2024 .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Είναι η αποκατάσταση βλαβών των οδοστρωμάτων, σε τμήματα δημοτικών οδών του οδικού δικτύου της πόλεως Λιβαδειάς.

Τα τμήματα των οδών που θα εκτελεσθούν οι εργασίες αποκατάστασης, είναι τα κάτωθι:

1. Οδός Χαιρωνείας, από οδό Σοφοκλέους έως Πεσόντων Μαχητών, μήκους 230 μ,

2. Οδός Ορχομενού, από οδό Αριστοφάνους έως οδό Γιαννούτσου, μήκους 300 μ,
3. Οδός Ικάρων, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως Έρκυνας, μήκους 100 μ,
4. Οδός Δαιδάλου, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως οδό Σοφοκλέους, μήκους 130 μ,
5. Οδός Δωδεκανήσου, από οδό Ελ. Γονή έως οδό Επτανήσου, μήκος 270 μ,
6. Οδός Λογοθέτη, από οδό Πεσόντων Μαχητών έως οδό Φιλελλήνων, μήκους 100 μ,
7. Οδός Χαραλαμπίδη, από οδό Γιαννούτσου έως οδό Κουτσοπετάλου, μήκους 250 μ,
8. Οδός Φειδιππίδου, από οδό Βύρωνος έως οδό Διαγόρα, μήκους 250 μ,
9. Οδός Βύρωνος, από οδό Αριστοτέλους έως οδό Φειδιππίδου, μήκους 350 μ,
10. Οδός Πλαταιών, από οδό Αριστοφάνους έως οδό Δημάρχου Παλαιολόγου, μήκους 150 μ,
11. Οδός Αταλάντης, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Αριστοφάνους, μήκους 150 μ,
12. Οδός Φιλολάου, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Δημ. Παπασπύρου, μήκους 100 μ,
13. Οδός Υψηλάντη, από οδό Δημάρχου Παλαιολόγου έως οδό Δημ. Παπασπύρου, μήκους 100 μ,
14. Οδός Δημάρχου Παλαιολόγου, από οδό Φίλωνος έως οδό Οδυσσέως, μήκους 170 μ,
15. Οδός Ανδρεαδάκη, από οδό Μπουφίδου έως οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, μήκους 180 μ,
16. Οδός Πλάτωνος, από οδό Δημ. Παπασπύρου έως οδό Καραγιαννοπούλου, μήκους 200 μ,
17. Οδός Κατσιώτου, από οδό Ελ. Βενιζέλου έως οδό Ευαγγελιστριάς, μήκους 160 μ,
18. Οδός Ευαγγελιστριάς, από οδό Κατσιώτου έως Ι.Ν. Ευαγγελιστριάς, μήκους 170 μ,
19. Οδός Αγ. Νικολάου, από οδό Αγίας Άννας έως οδό Σακελλίου, μήκους 200 μ,
20. Οδός Ευρυτανίας, από οδό Αγ. Φανουρίου έως οδό Λιάκουρας, μήκους 200 μ.

Οι απαιτούμενες εργασίες είναι, η απόξεση του υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα σε βάθος έως 5 εκατοστά, η ασφαλική συγκολλητική επάλειψη και η κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου με το υπ αριθμό 10434 / 30-05-2024 έγγραφο του , αιτείται παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-09-2024 (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) για τους λόγους που αναφέρονται στο περιεχόμενο της αίτησης του και οι οποίοι συνοπτικά είναι :

- Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης που προβλέπονται στο έργο , εξαρτώνται άμεσα από τις εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου , οι οποίες ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί .
- Οι καιρικές συνθήκες έως τις 20-04-2024 δεν επέτρεπαν την απρόσκοπτη εκτέλεση εργασιών απόξεσης και ασφαλτόστρωσης με αποτέλεσμα να μην καθίσταται εφικτή η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών του έργου .

Με το υπ αριθμό 10819 / 4-06-2024 εισερχόμενο έγγραφο , η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , παρέχει την σύμφωνη γνώμη της , για την έγκριση της εν λόγω παράτασης , για τους λόγους που αναφέρονται στο αίτημα του αναδόχου .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ,

Εισηγείται , την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >> , έως την 30-09-2024 , διότι δεν είναι σαφής ο χρόνος υλοποίησης των εργασιών υποδομής του φυσικού αερίου , οπότε δεν μπορεί να προβλεφθεί και ο χρόνος περαίωσης του έργου << ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ >> .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010)
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»,
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023
- Το υπ' αριθμ 11064/6-6-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Την υπ' αριθμόν 74/2022 Τεχνική Μελέτη
- Την υπ' αριθ 373/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης του έργου.
- Την υπ' αριθμ 113/2023 (ΑΔΑ: 6Λ8ΠΩΛΗ-ΔΘΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός .
- Την υπ' αριθμ.13977/13-7-2023 σύμβαση η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό 23ΣΥΜΝ013086580 2023 -07-14
- Την υπ' αριθμ. 10434 / 30-05-2024 αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης
- Την υπ αριθμό 10819 / 4-06-2024 σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών .
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου : «**Αποκατάσταση βλαβών δημοτικού οδικού δικτύου Λιβαδειάς**» έως 30-9-2024, χωρίς ευθύνη του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 132

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 12. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 13. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 14. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16. | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 17. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 18. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 19. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 20. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 21. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |