

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 149

ΘΕΜΑ : Έγκριση τρίτης (3^{ης}) παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιανούτσου)»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 22^η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 , συνήλθε διαζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 14243/18-7-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	4	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
7.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ		αν και κλήθηκαν νόμιμα

8. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών 1^ο -7^ο ΘΗΔ)
9. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
12. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
13. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από το 1^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
14. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
15. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Απών από το 1^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
18. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, πλην της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς κας Τσώκου Γεωργίας, Γκικόπουλου Νικόλαου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίου και Χολίδη Ηλία Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χαιρώνειας αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 14243/18-7-2024 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (5^ο της υπ' αριθμ. 14243/18-7-2024 Πρόσκλησης της Συνεδρίασης) , έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ.14127/17-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και

σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών .

Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό 1.196.650,00 € (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΥΛΗ-051) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων .

Με την με αριθμό **316/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 .

Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .

Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022 μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .

Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με έκπτωση 30,51%.

Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμη .

Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου ποσού 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας , με προθεσμία του έργου να είναι 15 μήνες , ήτοι έως την **7-09-2023** .

Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-03-2024** .

Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9, εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-07-2024** .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμό 13782 / 11-07-2024 έγγραφο του , αιτείται παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την **31-12-2024** , επικαλούμενος τους εξής λόγους :

- *Οι συνεχείς διακοπές των εργασιών από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας*
- *Η δυσκολία προμήθειας της πέτρας επιστρώσεων λόγω έλλειψης στην περιοχή μας σχιστηρίων πιστοποιημένων*

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της τρίτης (3^{ης}) παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης

(Γιαννούτσου)» έως τις 31-12-2024, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρου έργου .

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το με αριθμ. Πρωτ 14127/17-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- Το υπ' αριθμ 13782/11-7-2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
- Την 94/2020 Τεχνική Μελέτη
- Την υπ αριθμ.316/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
- Την υπ' αριθμό 78/2022 (ΑΔΑ: Ψ6Ω2ΩΛΗ-ΔΚΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου καθώς και την υπ' αριθμ 69924/18-4-2022 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος περί νομιμοποίησης της 78/2022
- Την από 7/6/2022 σύμβαση κατασκευής του έργου)
- την υπ αριθμ. 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ) με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την 30-07-2024 .
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο **«Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)»**, για (5) μήνες ήτοι έως και **31-12-2024** , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 149

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|
| 1. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 10. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 11. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 12. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |