

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 150

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης του χρόνου εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ».

Στη Λιβαδειά σήμερα την 22^η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 , συνήλθε διαζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 14243/18-7-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ		ΑΠΟΝΤΕΣ	
1.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	2	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	3	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	4	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	5	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
7.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ		αν και κλήθηκαν νόμιμα

8. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών 1^ο -7^ο ΘΗΔ)
9. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
10. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
12. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
13. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από το 1^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
14. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
15. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Απών από το 1^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)
18. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών από το 3^ο έως & 7^ο Θ.Η.Δ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, πλην της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Λιβαδειάς κας Τσώκου Γεωργίας, Γκικόπουλου Νικόλαου Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Θουρίου και Χολίδη Ηλία Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Χαιρώνειας αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 14243/18-7-2024 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (6^ο της υπ' αριθμ. 14243/18-7-2024 Πρόσκλησης της Συνεδρίασης) ,έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ.14163/17-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο αναφέρει:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

1. Με το υπ' αριθμό 16047/04-07-2019 ανατέθηκε η Σύμβαση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ»
2. Με την υπ' αριθμό 92/10-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρελήφθησαν οι μελέτες που αφορούν την υλοποίηση του έργου, μεταξύ αυτών και η υπ' αριθμ.13/2020 Οριστική Μελέτη των Αρχιτεκτονικών, των Στατικών, των Η/Μ, η Συγκοινωνιακή μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ**», προϋπολογισμού 683.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
3. Με την υπ' αριθμόν 372/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης για τη δημοπράτηση του εν λόγω έργου. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ήταν η 10-01-2023 .
4. Με την υπ' αριθμό 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-950) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός του έργου στον οικονομικό φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» με ποσοστό μείσης τεκμαρτής έκπτωσης 16,42% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Ο έλεγχος νομιμότητας της ως άνω απόφασης έγινε με το αρ. πρωτ. 6155/09.03.2023 (ΑΔΑ: 9Σ5ΗΟΡ10-ΠΗΛ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας .
6. Η σύμβαση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ**», συνολικού ποσού 572.871,85 € με Φ.Π.Α. υπεγράφη με το υπ' αριθμ. 6168/30-03-23, η οποία καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 23ΣΥΜΝ012452523 2023-04-06
7. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εννέα (9) μήνες, ήτοι λήξη εκτέλεσης αυτού 31/12/2023.
8. Με την υπ' αριθμό 24/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΦΠΩΛΗ-ΦΛΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η παράταση της εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1 με τίτλο : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ**» έως τις 30-06-2024.

Η σύμβαση του έργου χρηματοδοτείται με το ποσό των 567.342,86 από δημόσια δαπάνη πράξης με κωδ. ΣΑ Ε2751 του Π.Δ.Ε. (Κωδικός Ενάρθρου 2022ΣΕ27510093) και με το ποσό των 5.528,99€ από πιστώσεις Δ. Λεβαδέων.

Με την υπ' αριθμό 1301/06.06.2022 (ΑΔΑ: 6Τ3Ν7ΛΗ-ΒΚΣ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020", της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εντάχθηκε η Πράξη: «Δημιουργία Πράσινου Σημείου», στο εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, με Κωδικό ΟΠΣ 5067685 και Κωδικό Πράξης Σ.Α. 2022ΣΕ27510093.

Το έργο : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ**», υλοποιείται σε δημοτική έκταση εντός της Δ.Ε. Λιβαδειάς, στη θέση «ΚΟΪΤΣΟΝΑΡΑΧΗ», του Δ. Λεβαδέων.

Αντικείμενο του υποέργου 1 με τίτλο : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ**», είναι η κατασκευή όλων των απαιτούμενων έργων για τη λειτουργία του Πράσινου Σημείου και ειδικότερα η κατασκευή:

- των έργων διαμόρφωσης του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν τα έργα,
- των έργων υποδομής (πύλη εισόδου – εξόδου, περίφραξη έργου, διαμόρφωση χώρου εισόδου, Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή

(ΚΑΕΔΙΣΠ), υπόστεγα, δεξαμενή πλύσης – ύδρευσης – πυρόσβεσης, στεγανή Δεξαμενή Λυμάτων)

- των Η/Μ εγκαταστάσεων (Εγκατάσταση Ύδρευσης, Εγκατάσταση Αποχέτευσης Λυμάτων, Εγκατάσταση Πυροπροστασίας, Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση, Αντικεραυνική προστασία, Εγκατάσταση Θέρμανσης-Εξαερισμού-Κλιματισμού)
- των έργων διαχείρισης ομβρίων,
- των έργων φύτευσης και άρδευσης,
- των έργων εσωτερικής οδοποιίας,

Με το υπ' αριθμ. 5548/27-03-2024 εισερχόμενο υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο γνωστοποίηση διακοπής εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 4ου λογαριασμού εργασιών (δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής αιτήματος κατανομής, λόγω έλλειψης πίστωσης).

Με το υπ' αριθμ. 5548/27-03-2024/26-04-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δόθηκε στον Ανάδοχο η εντολή επανεκκίνησης των εργασιών του έργου, λόγω εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του 4ου λογαριασμού εργασιών .

Με το υπ' αριθμ. 8538/08-05-2024 εισερχόμενο υποβλήθηκε από τον Ανάδοχο δεύτερη γνωστοποίηση διακοπής εργασιών, λόγω μη εξόφλησης του 5ου λογαριασμού εργασιών (δεν υπήρχε δυνατότητα υποβολής αιτήματος κατανομής, λόγω έλλειψης πίστωσης).

Με το υπ' αριθμ. 8538/08-05-2024/10-06-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, δόθηκε στον Ανάδοχο η εντολή επανεκκίνησης των εργασιών του έργου, λόγω εξόφλησης του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του 5ου λογαριασμού εργασιών .

Ο συνολικός χρόνος διακοπής εργασιών του έργου λόγω μη εξόφλησης λογαριασμών εργασιών ήταν εξήντα τέσσερεις (64) ημέρες.

Η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του υποέργου 1 είναι προϋπόθεση προκειμένου να υλοποιηθούν και τα υποέργα 3 και 4 της Πράξης, τα οποία αφορούν τη σύνδεση δικτύων ΟΚΩ για την ηλεκτροδότηση του έργου και τη σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης & αποχέτευσης αντίστοιχα. Αντίστοιχα όμως χωρίς την υλοποίηση των υποέργων 3 και 4, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές λειτουργίας των συστημάτων και δικτύων του υποέργου 1. Οι πραγματοποίηση των δοκιμών λειτουργίας είναι προϋπόθεση για την περαίωσή του υποέργου 1 (έκδοση βεβαίωσης περάτωσης εργασιών).

Σημειώνεται επίσης πως δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι εργασίες «ένταξης» του εν λόγω έργου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-2027. Αυτή η εκκρεμότητα, η οποία δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα αρθεί, αναμένεται να δημιουργήσει νέες καθυστερήσεις τόσο στην χρηματοδότηση, όσο και στην διεκπεραίωση Τεχνικών Δελτίων Υποέργων, Τεχνικών Δελτίων Πράξης, Αιτημάτων Κατανομής, Δηλώσεις Δαπανών κλπ.

Η ανάδοχος «ΦΩΤΟΝΙΟΝ ΜΕΛΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.» του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», με το υπ' αριθμό 12281/20.06.2024 έγγραφο αιτήθηκε εξάμηνη παράταση εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου.

Οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως σήμερα είναι οι παρακάτω:

- Χωματοургικές εργασίες διαμόρφωσης χώρου και εκσκαφής θεμελίων
- Τοποθέτηση Γείωσης
- Σκυροδετήσεις
- Κατασκευή οπτοπλινθοδομών
- Επιχρίσματα στο Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ),
- Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης και Η/Μ Εγκατάσταση Κέντρο Ανακύκλωσης Εκπαίδευσης, Διαλογής Στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ),
- Μεταλλικός σκελετός υπόστεγου & κατασκευή στεγάστρου
- Εξωτερικά κουφώματα
- Θερμομόνωση και υγρομόνωση οροφών
- Εξωτερική θερμοπρόσοψη – επενδύσεις όψεων – χρωματισμοί
- Κατασκευή ψευδοροφών
- Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κτηρίου

Οι εργασίες που εκκρεμούν είναι οι παρακάτω:

- Επενδύσεις δαπέδων
- Εσωτερικά κουφώματα
- Τοποθέτηση ειδών υγιεινής
- Εγκατάσταση ύδρευσης – αποχέτευσης ακαθάρτων – αποχέτευσης ομβρίων στον περιβάλλοντα χώρο
- Κατασκευή περίφραξης
- Ασφαλτόστρωση
- Φυτεύσεις
- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση περιβάλλοντος χώρου & τοποθέτηση φωτιστικών
- Τοποθέτηση συστήματος κλιματισμού (ΚΑΕΔΙΣΠ)
- Εγκατάσταση δικτύου πυρόσβεσης – κατάσβεσης
- Εγκατάσταση Τ/Φ DATA (ΚΑΕΔΙΣΠ)
- Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας Κ.Κ.ΤV
- Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών

Με την υπ' αριθμό 2023/16.07.2024 διατύπωση γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διατυπώθηκε θετική γνώμη για την παράταση του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5067685, έως 30/09/2024 .

Λόγω λήξης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου, ήτοι στις 30/06/2024 και με βάση τα ανωτέρω προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει :

την έγκριση παράτασης εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ», της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» κατά έξι

μήνες, ήτοι έως τις **30/09/2024** και χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, προκειμένου να διασφαλισθεί η ολοκλήρωση των εργασιών του.

Κατόπιν ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το με αριθμ. Πρωτ 14163/17-7-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- Το υπ' αριθμ 14088/17-7-2024 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
- Την 92/2020 (ΑΔΑ: ΩΨ26ΩΛΗ-ΣΙΘ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 13/2020 Τεχνική Μελέτη
- Την υπ αριθμ.372/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
- Την υπ' αριθμό 29/2023 (ΑΔΑ: 9ΧΚΟΩΛΗ-95Ο) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου καθώς και την υπ' αριθμ6155/9-3-2022 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος περί νομιμοποίησης της ως άνω απόφασης
- 9. Την υπ' αριθμ. 6168/30-3-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου (ΚΗΜΔΗΣ 23ΣΥΜΝ012452523 2023-04-06)
- την υπ' αριθμό 24/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΦΠΩΛΗ-ΦΛΠ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων, εγκρίθηκε η 1^η παράταση της εκτέλεσης του φυσικού αντικείμενου του υποέργου 1 με τίτλο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ» έως τις 30-06-2024.
- Την υπ' αριθμ. 2023/16.07.2024 διατύπωση θετικής γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ»,για (3) μήνες ήτοι έως και **30-9-2024** , χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου ,για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 150

150/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 6. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 8. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 9. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 10. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 11. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 12. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |