

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 24076
Λιβαδειά 28 /11/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-37ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 232

ΘΕΜΑ : Έγκριση (1^{ης}) Παράτασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 27^η Νοεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε σε **ΜΕΙΚΤΗ τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 23569/22-11-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 20 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	2 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	4 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	5 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
6. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
8. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν

9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ αν και κλήθηκαν νόμιμα
10. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
15. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (αποχώρησε από το 1^ο -10 Θ.ΗΔ)
16. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
17. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (αποχώρησε από το 1^ο -10 Θ.ΗΔ)
18. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Χαϊρώνειας , Δαύλειας, Αγίας Άννας, Αλαλκομενών και Προφήτη Ηλία .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (4^ο της υπ' αριθμ. 23569/22-11-2024 Πρόσκλησης της Συνεδρίασης), έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 23456/20-11-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου.4412/2016. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου και μετέπειτα.
2. Τη μελέτη με αριθμ. 02/2022 και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ.. 34/2022 (ΑΔΑ:628ΧΩΛΗ- Γ6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο Π.Α.Α. 2014-2020.

4. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2022ΣΕ08210039..

5. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.: 809/14-03-2023 του αρμοδίου οργάνου: της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., με την οποία δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.

6. Την απόφαση με αριθμ. 53/2023 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της Διακήρυξης και των λοιπών τευχών δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.

7. Την απόφαση με αριθμ. πρωτ. 53/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή .και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων

8. Το από 22-06-2023 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο μειοδότη: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» που προσέφερε τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 14,24 %.

9. Τη με αριθμ. 104/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου και η ανάδειξη του οικονομικού φορέα: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» ως προσωρινού αναδόχου.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 11663/15.06.2023 πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.

11. Τα από 21-06-2023 κατάθεσης μέσω ΕΣΗΔΗΣ δικαιολογητικά κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου.

12. Το από 22-06-2023 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης.

13. Τη με αριθμ. 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η) απόφαση του αρμοδίου οργάνου: Οικονομική Επιτροπή με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 138.537,79€ χωρίς ΦΠΑ.

14. Την υπ' αριθμό 54468/25.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΡΟΡ10-2ΩΞ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχου της νομιμότητας της 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής

15. Τη με αριθμ. 17407/11.09.2023 πρόσκληση προς τον οικονομικό φορέα: «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου» για υποβολή Υ.Δ. περί οψιγενών μεταβολών σύμφωνα με το άρθρο 4.2 ε iv της διακήρυξης.

16. Την από 02/10/2023 ΥΔ του οικονομικού φορέα: με την επωνυμία «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου» στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

17. Την υπ' αριθμό 13800/12.07.2023 κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον οικονομικό φορέα: ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

18. Την απόφαση με αριθμό πρωτ.:3936/08-11-23 του αρμοδίου οργάνου : της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., με την οποία δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.

19. Την υπ' αριθμό22219/15-11-23. πρόσκληση προς τον ανάδοχο για την υπογραφή του συμφωνητικού.

20. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.

21. Τον προϋπολογισμό μελέτης που είναι 200.000,00 ΕΥΡΩ μαζί με το Φ.Π.Α.. Η δε μείση έκπτωση είναι 14,24.% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

22. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη Οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά της, που αναλύεται ως εξής: (ο πίνακας διαμορφώνεται ανάλογα για προμήθεια, υπηρεσία κ.α.)

23. Η με αριθμό 23SYMV013887006/23282/01-12-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου», συνολικού ποσού 171.786,86€ με ΦΠΑ, με μείση τεκμαρτή έκπτωση 14,24%,

24. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.

25. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 1-12-2024.

26. Ο με αριθμό 24314/18-12-2023 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ως Επιβλέπουσα του έργου

27. Την υπ' αριθμ. 317/30-08-2024 απόφαση ΔΕ περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου

B. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλιτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού, στη θέση "ΚΑΡΥΩΤΗ" στη Δ.Κ. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων .

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 2.000 μέτρα και το πλάτος της οδού 4,50 μέτρα

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ.

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 22849/12-11-2024 έγγραφο του αναδόχου στο οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου για 3 μήνες για τους εξής λόγους.

1. Απουσία επιστάτη αρχαιολόγου που είναι απαραίτητος για την επίβλεψη των χωματοργικών εργασιών
2. Σύνταξη 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των εργασιών που προέκυψαν πλέον στην κατασκευή του έργου συντάχθηκε που αναρτήθηκε στις 2-9-2024

Για του ανωτέρω λόγους δόθηκε η υπ' αριθμ. 4842/19-11-2024 Προέγκριση Παράτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» για 3 μήνες με περαίωση στις 01/03/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010),
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- το με αριθμ. Πρωτ 23456/20-11-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- Τη υπ αριθμ. 02/2022 μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμ.. 34/2022 (ΑΔΑ:628ΧΩΛΗ-Γ6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 53/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» .
- Την υπ' αριθμό 54468/25.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΡΟΡ10-2ΩΞ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής
- Την με αριθμό 23SYMV013887006/23282/01-12-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου»,
- Την με αριθμ. πρωτ 22849/12-11-2024 αίτηση του αναδόχου για παράταση συμβατικής προθεσμίας .
- Τα
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» για τρεις (3) μήνες ήτοι έως και 01/03/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 232

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 5. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |

7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
15. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
16. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
17. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ