

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ  
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 23555  
Λιβαδειά 12 /12/2024

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-39ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

### Αριθμός απόφασης 244

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του 1<sup>ου</sup> υποέργου «  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» της Πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ  
ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», στο Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»,  
Μέτρο 4 , Δράση 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές  
εκμεταλλεύσεις

Στη Λιβαδειά σήμερα την 11<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , συνήλθε σε **ΜΕΙΚΤΗ τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 24863/6-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ ά'και β' βαθμού, .....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )	1 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	2 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	

7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10. ΠΟΥΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ αν και κλήθηκαν νόμιμα
11. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)
16. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ 24863/6-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου .

Εισηγούμενη το 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ αριθμ.23725/25-11-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :**

- Η μελέτη με αριθμ. 01/2022 και τίτλο «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ**» , θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμό 33/2022 (ΑΔΑ: Ω2Σ4ΩΛΗ-8 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη .

- Με την υπ αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .στο Π.Α.Α. 2014-2020 , στην Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα με τον ενάριθμο έργου 2022ΣΕ08210039.
- Με την υπ αριθμό πρωτ.: 808/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ8Θ4653ΠΓ-ΩΦΨ) του αρμοδίου οργάνου: της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
- Με την υπ αριθμ. 52/2023 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
- Με την υπ αριθμ. πρωτ. 52/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή .και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων .
- Με την με αριθμ. 133/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομική Επιτροπή , εγκρίθηκε το από 15-06-2023 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής και ανάδειξης του οικονομικού φορέα: «**ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ**» ως προσωρινού αναδόχου.
- Με την υπ αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομική Επιτροπή αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ**» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 17,03% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 201.226,89 € χωρίς ΦΠΑ.
- Με την υπ' αριθμό 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχθει η νομιμότητα της 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής .
- Με την υπ αριθμό 3980/08.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΔ64653ΠΓ-ΘΕ5) του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε η έγκριση ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Με την υπ αριθμό 23216 / 30-11-2023 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 30-11-2024 .

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στην θέση Μάκρεσι , συνολικού μήκους 2000 μέτρων και πλάτος οδού 4,50 μέτρα .

## ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ 'αριθμό 23031 / 13-11-2024 έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις ( 4 ) μήνες ήτοι μέχρι την 30-03-2025 , λόγω της διακοπής των εργασιών που είχε σημειωθεί με την υπ αριθμό 15172 / 31-07-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

Με το υπ αριθμό 23703 / 25-11-2024 εισερχόμενο έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , προεγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης

εργασιών του 1<sup>ου</sup> υποέργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» της Πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως την 30-03-2025.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ,

εισηγείται την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1<sup>ου</sup> υποέργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» της Πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως την 30-03-2025 , λόγω της διακοπής των εργασιών που είχε σημειωθεί με την υπ αριθμό 15172 / 31-07-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων .

Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ'αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 )
- το με αριθμ. 23725/25-11-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ'αριθμ 01/2022 μελέτη της ΤΥΔΛ που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 33/2022 (ΑΔΑ: Ω2Σ4ΩΛΗ-8 ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την υπ'αριθμ 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ αριθμ 23216 / 30-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 30-11-2024 .
- Την υπ'αριθμ 23031/13-11-2024 αίτηση του εργολάβου κατασκευής του έργου
- Την υπ'αριθμ. 23703/25-11-2024 προέγκριση της εν λόγω (1<sup>ης</sup>) παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

## **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την πρώτη (1<sup>η</sup>) παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και 30/03/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 244**

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- |     |                                    |                        |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 1.  | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )      | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        |
| 2.  | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                    | Λιβαδειά αυθημερόν     |
| 3.  | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων    |
| 4.  | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               |                        |
| 5.  | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ                   | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6.  | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) |                        |
| 7.  | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    |                        |
| 8.  | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ           |                        |
| 9.  | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               |                        |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ                  |                        |
| 11. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                   |                        |
| 12. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                    |                        |
| 13. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                 |                        |
| 14. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 |                        |
| 15. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                |                        |
| 16. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                    |                        |
| 17. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                  |                        |
| 18. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                   |                        |
| 19. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ                  |                        |
| 20. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ              |                        |