

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 25357
Λιβαδειά 12 /12/2024

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-39ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 246

ΘΕΜΑ : Έγκριση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)».

Στη Λιβαδειά σήμερα την 11^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , συνήλθε σε **ΜΕΙΚΤΗ τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 24863/6-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνου), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	2 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10. ΠΟΥΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ αν και κλήθηκαν νόμιμα
11. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
16. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ 24863/6-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου .

Εισηγούμενη το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ αριθμ.24787/5-12-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών .

Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό 1.196.650,00 € (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΥΛΗ-Ο51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων .

Με την με αριθμό **316/2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 .

Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .

Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022 μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .

Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με έκπτωση 30,51%.

Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμη .

Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου ποσού 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας , με προθεσμία του έργου να είναι 15 μήνες , ήτοι έως την **7-09-2023** .

Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-03-2024** .

Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9, εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-07-2024** .

Με την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΨ8ΩΛΗ-ΡΥ6 , εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-12-2024** .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμό 24415 / 3-12-2024 έγγραφο του , αιτείται παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την **30-05-2025** , επικαλούμενος τους εξής λόγους :

- Οι νέες εργασίες που επιβάλλονται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας , όταν κατά τις μικρές εκσκαφές στην περιοχή εκτέλεσης του έργου, ανασύρονται διάσπαρτα οστά , τα οποία πρέπει να συλλεχθούν και να μεταφερθούν στο δημοτικό κοιμητήριο .
- Οι καιρικές συνθήκες , που αποτρέπουν την εκτέλεση των εργασιών του ανωτέρου έργου .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της τέταρτης (4^{ης}) παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» έως τις 30-05-2025, προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρου έργου .

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.

Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- το με αριθμ. 24787/5-12-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ' αριθμ. 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6ΒFYVLH-051) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
- Την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτώση 30,51% και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 69924/18-04-2022 όμοια της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
- Την από 7/6/2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δέκα πέντε (15)
- την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας
- την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9, με την οποία εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας
- την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΨ8ΩΛΗ-ΡΥ6 , με την οποία εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας
- Την υπ' αριθμ. 24415/3-12-2024 αίτηση του εργολάβου κατασκευής του έργου
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τέταρτη (4^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : ««Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» έως και 30/05/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 246

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|------------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) | |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 12. | ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 13. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 14. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 15. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 16. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 17. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 18. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 19. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 20. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |