

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 39

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 20^η Μαρτίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 μ.μ , συνήλθε σε **τακτική ΜΕΙΚΤΗ (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη)** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 4992/14-3-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 14 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 3 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 4 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 5 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 7 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 8 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	9	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
10.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	10	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
11.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	11	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν	
13.	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 1 ^ο -10 ^ο ΘΗΔ)	αν και κλήθηκαν νόμιμα	
14.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 4992/14-3-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Αλέξανδρου Δημητρίου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 5^ο θέμα της ημερήσιας ημερήσιας (3^ο της υπ' αριθμ. 4992/14-3-2025 Πρόσκλησης της Συνεδρίασης) έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ 4945/14-3-2025 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Νόμου.4412/2016. όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και μετέπειτα.
2. Τη μελέτη με αριθμ. 02/2022 και τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμ.. 34/2022 (ΑΔΑ:628ΧΩΛΗ- Γ6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
3. Τη με αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., για την ένταξη της πράξης με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» .στο Π.Α.Α. 2014-2020
4. Τη Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα τον ενάριθμο έργου 2022ΣΕ08210039
5. Τη με αριθμό 23ΣΥΜΝ013887006/23282/01-12-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου», συνολικού ποσού 171.786,86€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 14,24%,
6. Ο με αριθμό 24314/18-12-2023 Ορισμός Επιβλέποντος με τον οποίο ορίστηκε η Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ως Επιβλέπουσα του έργου
7. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 1-12-2024.
8. Το υπ' αριθμ. 45342/14-03-2022 έγγραφό της ΕΦΑ Βοιωτίας
9. Το υπ' αριθμ. 1652/25-01-2024 έγγραφό μας προς την ΕΦΑ Βοιωτίας για έναρξη εργασιών

10. Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 1-12-2024.
11. Την υπ' αριθμ. 4842/19-11-2024 Προέγκριση Παράτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
12. Την υπ' αριθμ. 232/2024 (ΑΔΑ: 6Δ01ΩΛΗ-ΦΤΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης παράτασης έως 1-3-2024
13. Την υπ' αριθμ. 317/30-08-2024 απόφαση ΔΕ περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου
14. Το υπ' αριθμ. 3345/19-02-2025 έγγραφο του αναδόχου στο οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου για 3 μήνες
15. Την υπ' αριθμ. 67743/12-03-2025 Προέγκριση Παράτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού, στη θέση "ΚΑΡΥΩΤΗ" στη Δ.Κ. Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων .

Το συνολικό μήκος του έργου είναι 2.000 μέτρα και το πλάτος της οδού 4,50 μέτρα

Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης ΕΓΤΑΑ.

Δ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3345/19-02-2025 έγγραφο του αναδόχου στο οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου για 3 μήνες (εμπρόθεσμα) για τους εξής λόγους.

1. Δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τον έγκυρο μετεωρολογικό ιστότοπο freemeteo.gr, στην περιοχή του έργου είχαμε:

Κατά τον μήνα Νοέμβριο 2024, είχαμε 5 ημέρες βροχής ή καταιγίδας.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2024, είχαμε 12 ημέρες βροχής ή καταιγίδας.

Κατά τον μήνα Ιανουάριο 2025, είχαμε 7 ημέρες βροχής ή καταιγίδας.

Κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2025 είχαμε μέχρι και σήμερα 8 ημέρες βροχής ή καταιγίδας.

Στο σύνολο, κατά το διάστημα από την προηγούμενη αίτηση παράτασης μέχρι και σήμερα, συνολικά υπήρξαν 32 ημέρες βροχής ή καταιγίδας. Όμως, η επίπτωση τους είναι αρκετά μεγαλύτερη, λόγω του ότι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στο έργο καθίσταται αδιάβατος για φορτηγά κλπ βαρέα οχήματα υπό τις συνθήκες αυτές, με συνέπεια να μην είναι δυνατή η διενέργεια εργασιών. Συνολική καθυστέρηση για τον λόγο αυτό, είναι τουλάχιστον 60 ημέρες.

2. Η βασική εργασία που απομένει να πραγματοποιηθεί, είναι η ασφαλτόστρωση της οδού. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες όμως δεν επιτρέπουν ασφαλτόστρωση προτού σταματήσουν οι βροχές και ανέβουν οι θερμοκρασίες, και αυτό, σε συνδυασμό με το ότι το μοναδικό παρασκευαστήριο ασφάλτου στην περιοχή παραμένει κλειστό κατά το διάστημα του χειμώνα.

Η συγκεκριμένη αιτία επιφέρει τουλάχιστον 30 ακόμα ημέρες καθυστέρηση.

Για τους συγκεκριμένους λόγους, αιτείται σωρευτικά την συγκεκριμένη παράταση 90 (ενενήντα) ημερών ή 3 (τριών) μηνών, έως τις 1/6/2025.

Για του ανωτέρω λόγους δόθηκε η υπ' αριθμ. 67743/12-03-2025 Προέγκριση Παράτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» για 3 μήνες με περαίωση στις 01/06/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- Το υπ το υπ' αριθμ.4945/14-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Το υπ' αριθμ 3345/19-2-2025 αίτημα του αναδόχου
- Τη υπ αριθμ. 02/2022 μελέτη που εγκρίθηκε με την αριθμ.. 34/2022 (ΑΔΑ:628ΧΩΛΗ- Γ6Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 53/2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.» .
- Την υπ' αριθμό 54468/25.07.2023 (ΑΔΑ: ΨΙ3ΡΟΡ10-2ΩΞ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί ελέγχου της νομιμότητας της 146/2023 (ΑΔΑ: 6ΚΧΜΩΛΗ-51Η) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής
- Την με αριθμό 23ΣΥΜΝ013887006/23282/01-12-2023 σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «Γυφτοδήμος Ευάγγελος του Γεωργίου»,
- Την υπ' αριθμ. 232/2024 (ΑΔΑ: 6Δ01ΩΛΗ-ΦΤΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 1^{ης} παράτασης έως 1-3-2024
- Την υπ' αριθμ. 67743/12-03-2025 Προέγκριση Παράτασης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» για τρεις (3) μήνες ήτοι έως και 01/06/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 39

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
7.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
8.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
9.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
10.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
11.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
12.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	