

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 6716
Λιβαδειά 8 /4/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 45

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του 1^{ου} υποέργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ της πράξης με τίτλο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 , Μέτρο 4 Δράση 4.3.4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Στη Λιβαδειά σήμερα την 7^η Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ , συνήλθε σε **τακτική (Δια ζώσης)** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 6411/3-4-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Απών από 4^ο -11^ο ΘΗΔ)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 3 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
15. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 1° -11° ΘΗΔ)
16. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από 4° -11° ΘΗΔ)
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών στο 11° ΘΗΔ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 6411/3-4-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Αλέξανδρου Δημητρίου, του Προέδρου της Κοινότητας Χαιρώνειας κ. Ηλία Χολίδη και της Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία κας Παπαδά Αγγελικής.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 1° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ 5582/24-3-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

- Η μελέτη με αριθμ. 01/2022 και τίτλο «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ**» , θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμό 33/2022 (ΑΔΑ: Ω2Σ4ΩΛΗ-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη .
- Με την υπ αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» .στο Π.Α.Α. 2014-2020 , στην Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα με τον ενάρτιμο έργου 2022ΣΕ08210039.
- Με την υπ αριθμό πρωτ.: 808/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ8Θ4653ΠΓ-ΩΦΨ) του αρμοδίου οργάνου: της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
- Με την υπ αριθμ. 52/2023 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
- Με την υπ αριθμ. πρωτ. 52/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή .και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων .
- Με την με αριθμ. 133/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομική Επιτροπή , εγκρίθηκε το από 15-06-2023 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής και ανάδειξης του οικονομικού φορέα: «**ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ**» ως προσωρινού αναδόχου.
- Με την υπ αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομική Επιτροπή αποφασίστηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ**» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 17,03% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 201.226,89 € χωρίς ΦΠΑ.
- Με την υπ' αριθμό 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχθει η νομιμότητα της 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής .
- Με την υπ αριθμό 3980/08.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΔ64653ΠΓ-ΘΕ5) του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Με την υπ αριθμό 23216 / 30-11-2023 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 30-11-2024 .
- Με την υπ αριθμό 244 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2025.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στην θέση Μάκρεσι , συνολικού μήκους 2000 μέτρων και πλάτος οδού 4,50 μέτρα .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ 'αριθμό 4559 / 10-03-2025 έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 31-08-2025 , λόγω της διακοπής των εργασιών που είχε σημειωθεί με την υπ αριθμό 15172 / 31-07-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας .

Με το υπ αριθμό 78548 / 21-03-2025 έγγραφο από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , προεγκρίθηκε η 3^η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών) του 1^{ου} υποέργου « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» της Πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως την 31-08-2025 .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ,

εισηγείται την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του 1^{ου} υποέργου με τίτλο « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» της Πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως την 31-08-2025 , λόγω της διακοπής των εργασιών που είχε σημειωθεί με την υπ αριθμό 15172 / 31-07-2024 Απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Δήμου Λεβαδέων .

Ακολούθως τόσο η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κα Γερονικολού όσο και ο επικεφαλής της παράταξης «Συμφωνία Προοπτικής» κ. Μητάς ζήτησαν διευκρινήσεις σχετικά με την επικαλούμενη από τον εργολάβο διακοπή εργασιών .

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι υπήρξαν διαστήματα που έληγαν οι χρηματοδοτήσεις από το πρόγραμμα « Τρίτσης» αλλά και από διάφορα άλλα προγράμματα μεταξύ αυτών και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης που χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο έργο . Επίσης κάποια εξ αυτών δεν ήταν ώριμα ως έργα και έγινε διάλυση σύμβασης και για να προχωρήσουν έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους πράγμα που έγινε στο εν λόγω έργο.

Ο κ. Μητάς δήλωσε ότι η παράταξή του θα καταψηφίσει το εν λόγω θέμα γιατί ο εργολάβος κατασκευής του συγκεκριμένου έργου έχει καθυστερήσει για πάνω από δυο χρόνια την ολοκλήρωσή του και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στους κατοίκους της περιοχής.

Κατόπιν η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσουν σχετικά .

ΥΠΕΡ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι.κ.κ 1)Αγνιάδης Παναγιώτης 2) Γκώνιας Κων/νος 3) Ιωαννίδης Βασίλειος 4) Καλλιαντάσης Χρήστος 5) Κατής Χαράλαμπος 6) Καφρίτσας Δημήτριος 7) Λιανός Γεώργιος, 8) Παπαβασιλείου Αικατερίνη 9)Πλιακοστάμος Κων/νος , 10)Πολυτάρχου Λουκάς , 11) Τζουβάρας Νικόλαος 12) Τόλιας Δημήτριος 13) Τουμαράς Βασίλειος 14)Χέβα Αθανασία , 15) Γερονικολού Λαμπρινή 16) Αρκουμάνης Πέτρος, 17) Κοτρόγιαννος Γεώργιος

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ 1) Δήμου Ιωάννης, 2) Μητάς Αλέξανδρος, 3) Μερτζάνης Κων/νος, 4) Μίχας Δημήτριος

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ'αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το με αριθμ. 5582/24-3-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ'αριθμ 01/2022 μελέτη της ΤΥΔΛ που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 33/2022 (ΑΔΑ:

Ω2Σ4ΩΛΗ-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

- Την υπ αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την υπ'αριθμ 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ αριθμ 23216 / 30-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 30-11-2024 .
- Την υπ αριθμό 244 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2025.
- Την υπ'αριθμ 4559/10-9-20254 αίτηση του εργολάβου κατασκευής του έργου
- Την υπ'αριθμ. 78548/21-3-2025 προέγκριση της εν λόγω (2^{ης}) παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» για πέντε (5) μήνες, ήτοι έως και 31/08/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

ΚΑΤΑ ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ 1) Δήμου Ιωάννης, 2) Μητάς Αλέξανδρος, 3) Μερτζάνης Κων/νος, 4) Μίχας Δημήτριος

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 45

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
16. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ