

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 6719
Λιβαδειά 8 /4/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 48

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης /μετάθεσης της υπ' αριθμ.12656/27-6-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ -2^ο Υποέργο της Πράξης ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α 0036157471 ΠΟΣΟΥ 967.700,00€ άνευ ΦΠΑ (1.199.948,00€ με ΦΠΑ 24%)

Στη Λιβαδειά σήμερα την 7^η Απριλίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ , συνήλθε σε τακτική (Δια ζώσης) συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 6411/3-4-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α' και β' βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Απών από 4^ο -11^ο ΘΗΔ)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 - 2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 - 3 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
15. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 1° -11° ΘΗΔ)
16. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από 4° -11° ΘΗΔ)
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
19. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών στο 11° ΘΗΔ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 6411/3-4-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Κορώνειας κ. Αλέξανδρου Δημητρίου, του Προέδρου της Κοινότητας Χαϊρώνειας κ. Ηλία Χολίδη και της Προέδρου της Κοινότητας Προφήτη Ηλία κας Παπαδά Αγγελικής.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 4° θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 5551/21-3-2025 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών , της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

Έχοντας υπόψη :

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12656/27-06-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 2Ο Υποέργο της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 , ποσού #967.700,00# άνευ Φ.Π.Α. (1.199.948,00€ με Φ.Π.Α. 24%). και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής με τίτλο «Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος Παράδοσης» στο οποίο ορίζεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης σε (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής (27-06-2024) η οποία αναλύεται σε 9 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση.
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το οποίο : *Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της [περ. 6' της παρ. 11 του άρθρου 221](#), ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης **δεν επιβάλλονται κυρώσεις**.*
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. **4737/12-03-2025 αίτηση μετάθεσης** του αναδόχου με την επωνυμία **«ΤΗΙΤΑ-ΓΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** , στην οποία αναφέρονται :
 ε1) Αναμένουμε Υπόδειξη θέσης σύνδεσης δικτύου για τον ΚΣΕ.
 ε2) Αναμένουμε την προμήθεια καρτών κινητής τηλεφωνίας (4 κάρτες SIM DATA) που απαιτούνται για την λειτουργία και την αποστολή των δεδομένων από τον κάθε Τοπικό Σταθμό Ελέγχου (ΤΣΑ), μεγαλύτερης των 3GB
 ε3) Αναμένουμε Υπόδειξη και επιβεβαίωση των θέσεων των τριών (3) Μετεωρολογικών Σταθμών στα ΤΣΑ της πράξης. Αναμένουμε Απαιτείται χώρος περίπου 6μ. x 6μ. για την εγκατάσταση του εξοπλισμού του κάθε Μετεωρολογικού Σταθμού.
 ε4) Στα πλαίσια της βελτίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών των υδροληψιών, προκειμένου ο χειρισμός να γίνεται εξ αποστάσεως και όχι επί τόπου της υδροληψίας το οποίο αποτελεί σημαντικό παράγοντα λειτουργίας [απόφαση 427-ΑΔΑ: ΨΟΠΩΛΗ-ΛΞΒ] και εν αναμονή της προέγκρισης τροποποίησης νομικής δέσμευσης [Αρ. Πρωτ. ΟΠΣΣΑ 5200203] αναμένεται η παραλαβή των υδροστομίων. *Η αλλαγή του μοντέλου των υδροστομίων (από ΑСМО του οίκου AVK αναβαθμίστηκε σε HYDRONET της εταιρείας TECHNIDRO) εγκρίθηκε και η παράδοση τους αναμένεται στις 15 Μαρτίου.* Αναμένουμε υπόδειξη λίστας χρηστών υδροληψιών και διαδικασίας τιμολόγησης και διασύνδεσης των υπαρχόντων υδροστομίων, προκειμένου να γίνει ομαλή μετάβαση μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων.
 ε5) Έχουμε αποστείλει επιστολή σχετικά με αυτό το αίτημα (Αρ. Πρωτ. 2415/ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ /250130) και παρακαλούμε για τη διαθεσιμότητά σας έτσι ώστε να προγραμματιστεί συνάντηση για να επιλυθεί το ζήτημα.
 ε6) Στις 18 Οκτωβρίου κατατέθηκε το Τιμολόγιο του 1^{ου} Λογαριασμού. Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει πληρωμή του αναφερθέντος ποσού. Παρόλα αυτά η εταιρεία μας συνεχίζει τις παραγγελίες, παραδόσεις εξοπλισμού και εργασίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης της πράξης. Για λόγους μη επαρκούς χρηματοδότησης της πράξης που αφορούν στην Υπηρεσία σας και εκφεύγουν του δικού μας ελέγχου και για τους οποίους η εταιρεία μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι χρονικές προθεσμίες των επιμέρους σταδίων ολοκλήρωσης της σύμβασης Όπως καθίσταται σαφές, λόγω της καθυστέρησης εκπλήρωσης των ανωτέρω αιτημάτων/ υποχρεώσεων του Δήμου Λεβαδέων, δεν είναι δυνατόν να εκπληρωθούν οι όροι της σύμβασης με βάση το αρχικά συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, γεγονός για το οποίο η

Εταιρεία μας ουδεμία υπαιτιότητα φέρει. Δεδομένου ότι η περίοδος άρδευσης ξεκινά τον Απρίλιο και τελειώνει το Σεπτέμβριο, καθίσταται αδύνατο να γίνουν εργασίες εγκατάστασης υδροστομιών σε αυτό το χρονικό παράθυρο.

Οι παραπάνω, αντικειμενικά σοβαροί και δικαιολογημένοι λόγοι, που εκφεύγουν του δικού μας ελέγχου και για τους οποίους η εταιρεία μας δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη, αποτέλεσαν αποτρεπτικό παράγοντα στην εμπρόθεσμη υλοποίηση της σύμβασης και ως εκ τούτου αιτούμαστε τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του συστήματος της εν θέματι σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του αρ. 206 του Ν. 4412/2016, ως ακολούθως:

Την **29/09/2025** ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία.

Την **29/12/2025** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος

Την **29/12/2026** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας του συστήματος.

- Το γεγονός ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα βάσει του άρθρου 3 της σύμβασης **δεν μπορεί να υπερβεί την 31-10-2025** προκειμένου να συντελεστούν όλες οι περαιτέρω διαδικασίες έως 31-12-2025 σύμφωνα με το 1735/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την επίσπευση της πορείας υλοποίησης της πράξης 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
- Το από **13-03-2025 πρακτικό** της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθ. 269/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων, όπως τροποποιήθηκε με την 111/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί του αιτήματος με Α.Π 4737/12-03-2025 της αναδόχου «ΤΗΙΤΑ-ΕΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών και μεταβολή του συνολικού χρονοδιαγράμματος κατά 126 ημέρες σε σχέση το αρχικό χρονοδιάγραμμα βάσει του άρθρου 3 της 12656/27-06-2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV015017939 2024-06-27) σύμβασης, κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και των όρων (άρθρο 3 και άρθρο 7) χωρίς την επιβολή κυρώσεων του άρθρου 207 του Ν.4412/2016 λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου και συγκριμένα αποδέχεται :
 - α) Την **31/07/2025** ως καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του συστήματος εν λειτουργία.
 - β) Την **31/10/2025** ως καταληκτική ημερομηνία της περιόδου παροχής εκπαίδευσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος.
 - γ) Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας συνεχίζει να ισχύει για την χρονική διάρκεια **12 μηνών** ως αναφέρεται στο άρθρο 11 της σύμβασης (με καταληκτική ημερομηνία της περιόδου επιβεβαίωσης της καλής λειτουργίας του συστήματος την **31/10/2026**).
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4963/14/03/2025 Αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής Δέσμευσης (μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών) της Πράξης με τίτλο : «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», για το 2ο υποέργο με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων.
- Την με Α.Π. **77526/20-03-2025 (ΑΔΑ : ΨΤΑ14653ΠΓ-ΒΞΞ)** προέγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών και χρονοδιαγράμματος από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Το υπ' αριθμ. πρωτ. **5550/21-03-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα την μετάθεση της υπ' αριθμ. 12656/27-06-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ
- τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
- Την **ανάγκη** μετάθεσης της εν λόγω σύμβασης , συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, ως αναφέρονται αναλυτικά στην με Α.Π. 4737/12-03-2025 αίτηση του αναδόχου που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών προκειμένου να μην κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος, με σκοπό την ολοκλήρωση της προμήθειας

καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο

Να εγκρίνει , συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ.πρωτ. 4737/12-3-2025 αίτημα του αναδόχου :

- i) την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά εκατόν είκοσι έξι ημέρες ήτοι μέχρι την 31/7/2025
- ii) την παράταση/μετάθεση του συνολικού χρόνου του χρονοδιαγράμματος κατά εκατόν είκοσι έξι ημέρες ήτοι μέχρι την 31-10-2025

της υπ' αριθμ. 12656/27-06-2025 (25SYMV015017939 2024-06-27) σύμβασης με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού #967.700,00# άνευ Φ.Π.Α. (1.199.948,00€ με Φ.Π.Α. 24 %).

Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας συνεχίζει να ισχύει για την χρονική διάρκεια 12 μηνών ως αναφέρεται στο άρθρο 11 της σύμβασης.

Ακολούθως η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κα Γερονικολού δήλωσε ότι πρόκειται για σημαντικό έργο για τους δημότες ωστόσο θεωρώ ότι ο Δήμος σε κάποιες εκ των περιπτώσεων δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του πιθανότατα λόγω της υποστελέχωσής του. Αυτό είναι εμφανές στη σχετική εισήγηση που μας διανεμήθηκε και ειδικότερα στο εδάφιο εδ .Παρόλα αυτά εμείς θα το ψηφίσουμε .

Απαντώντας ο κ. Δήμαρχος είπε ότι για μεγάλο διάστημα υπάρχει μετάθεση ευθυνών από την κεντρική διοίκηση προς τους Δήμους χωρίς να συνοδεύεται από σχετική ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό. Είναι λογικό λοιπόν όλοι να αναφερόμαστε ως παθογένεια λόγω της υποστελέχωσης του Δήμου όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών του. Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι ακόμη περιμένουμε από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 37 υπαλλήλους διαφόρων ειδικοτήτων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72& 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,

- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- το υπ αριθμ. 5551/21-3-2025 έγγραφο του Γραφείου Προμηθειών , της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12656/27-06-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 2ο Υποέργο της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471
- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Το γεγονός ότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα βάσει του άρθρου 3 της σύμβασης **δεν μπορεί να υπερβεί την 31-10-2025** προκειμένου να συντελεστούν όλες οι περαιτέρω διαδικασίες έως 31-12-2025 σύμφωνα με το 1735/18-05-2023 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Το από **13-03-2025 πρακτικό** της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4963/14/03/2025 Αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής Δέσμευσης
- Την με Α.Π. **77526/20-03-2025 (ΑΔΑ : ΨΤΑ14653ΠΓ-ΒΞΞ)** προέγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών και χρονοδιαγράμματος
- από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. **5550/21-03-2025** έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών με θέμα την μετάθεση της υπ' αριθμ. 12656/27-06-2024 σύμβασης (ΑΔΑΜ
- τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 και ισχύουν.
- Την **ανάγκη** παράτασης / μετάθεσης της εν λόγω σύμβασης , συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, ως αναφέρονται αναλυτικά στην με Α.Π. 4737/12-03-2025 αίτηση του αναδόχου
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει , συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο αρ.πρωτ. 4737/12-3-2025 αίτημα του αναδόχου :

- την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών κατά εκατόν είκοσι έξι ημέρες ήτοι μέχρι την 31/7/2025
- την παράταση/μετάθεση του συνολικού χρόνου του χρονοδιαγράμματος κατά εκατόν είκοσι έξι ημέρες ήτοι μέχρι την 31-10-2025

της υπ' αριθμ. 12656/27-06-2025 (25SYMV015017939 2024-06-27) σύμβασης με θέμα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» ποσού #967.700,00# άνευ Φ.Π.Α. (1.199.948,00€ με Φ.Π.Α. 24 %).

Η εγγυημένη λειτουργία της προμήθειας συνεχίζει να ισχύει για την χρονική διάρκεια 12 μηνών ως αναφέρεται στο άρθρο 11 της σύμβασης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 48

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 13. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 14. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 15. | ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 16. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 17. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 19. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 20. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |