

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 60

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 30^η Απριλίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε σε **τακτική ΜΕΙΚΤΗ (Δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 7776/25-4-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 23 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Απών από 7^ο -10^ο ΘΗΔ)
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
8. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Απών από 2^ο -10^ο ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα

9. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
10. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
15. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τηλ/ψη Απών από 5° -10° ΘΗΔ)
16. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών από 2° -10° ΘΗΔ)
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Απών από 5° -10° ΘΗΔ)
18. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Απών από 5° -10° ΘΗΔ)
19. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Απών από 5° -10° ΘΗΔ)
21. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
22. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
23. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών από 8° -10° ΘΗΔ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ. 7776/25-4-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Χαιρώνειας κ. Ηλία Χολίδη, ο οποίος αποχώρησε στο 1° ΘΗΔ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 5° θέμα της ημερήσιας διάταξης (3° ΘΗΔ της υπ' αριθμ. 7776/25-4-2025 Πρόσκλησης) έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 7445/17-4-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ' αριθμό 33/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» προϋπολογισμού 941.530,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή

οποία εγκρίθηκε με την 147/11-05-2022 (ΑΔΑ : Ψ4ΞΦΩΛΗ-2ΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης από χαλυβδοσωλήνα ελικοειδούς ραφής ονομαστικής διαμέτρου 400mm με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου HDPE 100 DN 500/16ατμ λόγω ηλεκτρόλυσης – διάθρωσης στο Κωπαϊδικό Πεδίο περιοχή αναδασμού Τ.Κ. Λαφυστιού Δήμου Λεβαδέων.
Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 1.224 μέτρα

Με την υπ αριθμ 148/2022 (ΑΔΑ : 9ΠΖΑΩΛΗ-4ΑΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 - Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία περιέχει το Υποέργο1 με τίτλο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».**

Με την 79/2023 (ΑΔΑ : ΨΝΑΜΩΛΗ-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων συντελέστηκε η Αποδοχή της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.

Με την 166/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση όρων διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το υποέργο1.

Με την 14/2024 (ΑΔΑ : 6ΡΙ7ΩΛΗ-ΚΚΖ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το IV πρακτικό της Δημοπρασίας περί κατακύρωσης της Δημοπρασίας του υποέργου 1 **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** με μέση τεκμαρτή έπτωση 26,56% στον οικονομικό φορέα **«Νικόλαος Γ. Στάϊκος»** η οποία επικυρώθηκε με την 10910/12-02-2024 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

Με το υπ' αριθμό 4696/11-03-2024 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία **«Νικόλαος Γ. Στάϊκος»** για την υπογραφή της σύμβασης.

Υπογράφηκε η με Α.Π. 5308/21-03-2024 (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ014468635 2024-03-26) σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ»**, συνολικού ποσού 697.661,04€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,56%,

Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 20-03-2025.

Με το με Α.Π. 12018/18-06-2024 έγγραφο υποβλήθηκε ο 1ος λογαριασμού από τον ανάδοχο ύψους 220.788,72€

Υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η με Α.Π. 16943/03-09-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του ανωτέρω λογαριασμού.

Η Δνουσα Υπηρεσία με την με Α.Π. 17916/16-09-2024 απόφαση αποδέχθηκε την ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

Εκδόθηκε το από 18-02-2025 Ειδοποιητήριο Πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ (Αρίθμ. Παρτίδας 202504300018) και η εξοφλητική απόδειξη με Κωδικό Αναφοράς Συναλλαγής 0220-0000012435 για το ανωτέρω ποσό.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 και συγκεκριμένα με κωδικό ενάρθμο έργου 2023ΣΕ08210014.

Με την 522/2025 (ΑΔΑ : 6ΑΦ6ΩΛΗ-ΟΛΣ) Αποφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου Λεβαδέων εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 476.872,32 € σε βάρος του Κ.Α. 63/7341.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025
(Συνεχιζόμενη Σύμβαση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος κατασκευής του έργου **υπέβαλλε** το υπ αριθμ 4386/07-03-2025 αίτημα άρσης διακοπής εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών **έως 31-10-2025** (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου) του υποέργου 1 με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» για τους λόγους που αναφέρονται στο περιεχόμενο της αίτησης του και οι οποίοι συνοπτικά είναι :

Α) Το Χρονικό Διάστημα σε καθεστώς διακοπής εργασιών (καθυστέρηση) ανέρχεται σε 170 ημέρες με έναρξη την Υποβολή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών στις 03-09-2024 και πέρας την εξόφληση του 1ου λογαριασμού στις 20/02/2025.

Β) Λογω της επερχόμενης αρδευτικής περιόδου δεν μπορούν να εκτελεστούν **εργασίες**.

Με το με Α.Π. **6882/10-04-2025** έγγραφο η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά για την ανωτέρω παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως 31-10-2025 (225 ημέρες πέραν της συμβατικής ημερομηνίας λήξης 20/03/2025

Με το υπ αριθμ **6883/10-04-2025** υποβλήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ ο φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης (1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ») στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ.

Με το 103956/16-04-2025 (ΑΔΑ : Ψ5Ι04563ΠΓ-ΖΔ7) έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ **προεγκρίθηκε** 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης **έως 31-10-2025** του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» σε συνδυασμό με αυτές της παρ 2β του άρθρου 74Α του Ν.3852/10.

Εισηγείται , την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του υποέργου 1 «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**», της πράξης «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, **έως την 31-10-2025** , για τους λόγους που αναφέρονται στο περιεχόμενο της υπ αριθμ 4386/07-03-2025 αίτησης του άρσης διακοπής εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών και οι οποίοι συνοπτικά είναι :

Α) Το Χρονικό Διάστημα σε καθεστώς διακοπής εργασιών (καθυστέρηση εργασιών) ανέρχεται σε 170 ημέρες με έναρξη την Υποβολή της Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών στις 03-09-2024 και πέρας την εξόφληση του 1ου λογαριασμού στις 20/02/2025.

Β) Λόγω της επερχόμενης αρδευτικής περιόδου δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ'αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- Το με αριθμ. πρωτ.7445/17-4-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ'αριθμ.79/2023 (ΑΔΑ : ΨΝΑΜΩΛΗ-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ'αριθμ 33/2022 μελέτη της ΤΥΔΛ που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 147/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΦΩΛΗ-2ΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ'αριθμ. 166/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση όρων διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το υποέργο1.
- Την υπ'αριθμ. 14/2024 (ΑΔΑ : 6ΡΙ7ΩΛΗ-ΚΚΖ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το IV πρακτικό της Δημοπρασίας περί κατακύρωσης της Δημοπρασίας του υποέργου 1 «**ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» με μέση τεκμαρτή έπτωση 26,56% στον οικονομικό φορέα «**Νικόλαος Γ. Στάϊκος**» η οποία επικυρώθηκε με την 10910/12-02-2024 απόφαση του **Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας**.
- Την με Α.Π. 5308/21-03-2024 (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ014468635 2024-03-26) σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα «**ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ**», συνολικού ποσού 697.661,04€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,56%, και με προθεσμία περαίωσης (12) μήνες ήτοι έως 20-3-2025
- Την με Α.Π. 16943/03-09-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού που έγινε αποδεκτή από τη Δ/νουςα Υπηρεσία με την με Α.Π. 17916/16-09-2024 απόφασή της.
- την 522/2025 (ΑΔΑ : 6ΑΦ6ΩΛΗ-ΟΛΣ) Αποφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 476.872,32 € σε βάρος του Κ.Α. 63/7341.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025
- Την υπ αριθμ 4386/07-03-2025 αίτηση άρσης διακοπής εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών **έως 31-10-2025** (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου α) για Χρονικό Διάστημα σε καθεστώς διακοπής εργασιών (καθυστέρηση) σε 170 ημέρες β) Λόγω της επερχόμενης αρδευτικής περιόδου δεν μπορούν να εκτελεστούν **εργασίες**.

- Το με Α.Π. **6882/10-04-2025** έγγραφο με το οποίο η ΤΥΔΛ εισηγήθηκε θετικά καθώς και το υπ αριθμ **6883/10-04-2025** με το οποίο υποβλήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ ο φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για την 1^η Παράταση του έργου
- Το με αριθμ. πρωτ. 103956/16-04-2025 (ΑΔΑ : Ψ5Ι04563ΠΓ-ΖΔ7) έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ με το οποίο **προεγκρίθηκε** η 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης **έως 31-10-2025** του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρώτη (1^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του υποέργου (1) με τίτλο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»**, της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, για διακόσιες είκοσι πέντε (225) ημέρες, ήτοι έως την 31/10/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 60

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

,

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
7.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
8.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
9.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
11.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	

- 12.** ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 13.** ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 14.** ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- 15.** ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- 16** ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ