

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 76

ΘΕΜΑ : Έγκριση πέμπτης (5^{ης}) παράτασης για την εκτέλεση των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)

Στη Λιβαδειά σήμερα την 21^η Μαΐου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 9479/16-5-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 17 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 2 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 3 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 4 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 6 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 7 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

8.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	8	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
9.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		αν και κλήθηκαν νόμιμα
11.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
12.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)		
13.	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τηλεδιάσκεψη)		
14.	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Απών από 3 ^ο -5 ^ο ΘΗΔ)		
15.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
16.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ		
17.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Απών από 4 ^ο -5 ^ο ΘΗΔ)		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 9479/16-5-2025 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 9479/16-5-2025 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, το υπ αριθμ.9241/14-5-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ στον άξονα προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021» και σύμφωνα με την με αριθμό 3020/15.05.2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για την ένταξη του στο παραπάνω αναφερόμενο πρόγραμμα χρηματοδότησης.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης με το ποσό των 1.196.650,00 € θα γίνει μέσω επενδυτικού δανείου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) Του Υπουργείου Εσωτερικών .

Η με αριθμό 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων με προϋπολογισμό 1.196.650,00 € (Με Φ.Π.Α) και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΥΛΗ-Ο51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων .

Με την με αριθμό 316/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου η οποία αναρτήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ με κωδικό 21PROC009639500 2021-12-01 .

Με την με αριθμό 218/2021 (ΑΔΑ:97ΑΣΩΛΗ-ΚΒΞ) συγκροτήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού .

Στον μειοδοτικό διαγωνισμό που έγινε στις 18/01/2022 μειοδότης ανεδείχθη η ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ με ποσοστό έκπτωσης 30,51% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης .

Με την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με έκπτωσης 30,51%.

Με το με αριθμό 69924/18-04-2022 έγγραφο της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας η απόφαση της 78/2022 της Ο.Ε χαρακτηρίζεται νόμιμη .

Στις 07/06/2022 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του εν λόγω έργου ποσού 834.435,97 € με Φ.Π.Α μεταξύ του Δημάρχου Λεβαδέων & της αναδόχου εταιρείας , με προθεσμία του έργου να είναι 15 μήνες , ήτοι έως την **7-09-2023** .

Με την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-03-2024** .

Με την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9 , εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-07-2024** .

Με την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΨ8ΩΛΗ-ΡΥ6 , εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **31-12-2024** .

Με την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΤΒΩΛΗ-5Ρ0 εγκρίθηκε η τέταρτη (4^η) παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έως την **30-05-2025** .

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η ανακατασκευή των πεζοδρομίων της οδού Γιαννούτσου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Παρασκευής σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης του έργου που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία Του Δήμου Λεβαδέων .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ' αριθμό 9176 / 13-05-2025 έγγραφο του , αιτείται παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του προαναφερόμενου έργου έως την **30-07-2025** , λόγω της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού , που είναι απαραίτητο καθημερινά στο έργο , διότι όλες οι εργασίες εκτελούνται χειρονακτικά , παρουσία της αρχαιολογίας .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

την έγκριση της πέμπτης (5^{ης}) παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του φυσικού αντικειμένου του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» έως τις **30-07-2025** , προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των εργασιών του ανωτέρου έργου .

Με την παράταση αυτή, δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο του έργου και όλα τα βασικά διακριτά στοιχεία της κατασκευής, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»

- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το με αριθμ. 9241/14-5-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ' αριθμ 94/2020 μελέτη του έργου συντάχθηκε από την τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων και εγκρίθηκε με την 336/2020 (ΑΔΑ:6BFYVLH-O51) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων
- Την 78/2022 απόφαση της Ο.Ε με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας στον παραπάνω αναφερόμενο Οικονομικό Φορέα «ΦΩΤΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ» με εκπτώση 30,51% και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ 69924/18-04-2022 όμοια της Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας
- Την από 7/6/2022 σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δέκα πέντε (15)
- την υπ αριθμό 225 / 18-10-2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΨΔΗ6ΩΛΗ-7ΑΘ , με την οποία εγκρίθηκε η πρώτη (1^η) παράταση προθεσμίας
- την υπ αριθμό 76 / 27-03-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : ΡΡ2ΤΩΛΗ-ΒΩ9, με την οποία εγκρίθηκε εγκρίθηκε η δεύτερη (2^η) παράταση προθεσμίας
- την υπ αριθμό 149 / 22-07-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΨ8ΩΛΗ-ΡΥ6 , με την οποία εγκρίθηκε εγκρίθηκε η τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας
- την υπ αριθμό 246 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία αναρτήθηκε στο Διαύγεια με ΑΔΑ : 9ΠΤΒΩΛΗ-5Ρ0 με την οποία εγκρίθηκε η τέταρτη (4^η) παράταση προθεσμίας
- Την υπ' αριθμ 9176 / 13-05-2025 αίτηση του εργολάβου κατασκευής του έργου
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πέμπτη (5^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Ανάδειξη Ιστορικού Χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)» έως και 30/07/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 76

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
7.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
8.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
9.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
10.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
11.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
12.	ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	
13.	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
14.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
15.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	
16.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	