

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-30ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 151

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ης} Παράτασης του 1^{ου} υποέργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ της πράξης με τίτλο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» , στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Της ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 , Μέτρο 4 Δράση 4.3.4: Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

Στη Λιβαδειά σήμερα την 15^η Οκτωβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε **τακτική (ΜΙΚΤΗ)** συνεδρίαση , σύμφωνα με την υπ' αριθμ πρωτ. 20258/10-10-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α' και β' βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 23 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη αποχώρησε στο 2^ο ΘΗΔ)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (προσήλθε στο 2^ο ΘΗΔ)
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη αποχώρησε στο 2^ο ΘΗΔ)

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΟΥΔΕΙΣ

7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (προσήλθε στο 1^ο ΘΗΔ)
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
16. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (τηλεδιάσκεψη αποχώρησε στο 2^ο ΘΗΔ)
17. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Απών στο 3^ο & 11^ο ΘΗΔ)
18. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
19. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη αποχώρησε στο 2^ο ΘΗΔ)
20. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
21. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
23. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
24. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
25. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, πλην των Προέδρων της Κοινότητας Δαυλείας κ. Κακόγιαννου Στέργιου, Χαιρώνειας κ. Χολίδη Ηλία και Προφήτη Ηλία Παπαδά Αγγελικής , αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 20258/10-10-2025 πρόσκληση της Προέδρου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ 20258/10-10-2025 Πρόσκλησης της Συνεδρίασης), έθεσε υπόψη

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , την υπ αριθμ 19317/30-9-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

- Η μελέτη με αριθμ. 01/2022 και τίτλο «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ**» , θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία στις 13.01.2022 μαζί με όλα τα τεύχη και τα σχέδια που την συνοδεύουν και τη με αριθμό 33/2022 (ΑΔΑ: Ω2Σ4ΩΛΗ-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη .
- Με την υπ αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 9ΕΑΣ4653ΠΓ-9Λ6) απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «**ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» .στο Π.Α.Α. 2014-2020 , στην Σ.Α. 082/1 και συγκεκριμένα με τον ενάριθμο έργου 2022ΣΕ08210039.
- Με την υπ αριθμό πρωτ.: 808/14-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΑ8Θ4653ΠΓ-ΩΦΨ) του αρμοδίου οργάνου: της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε η προέγκριση δημοπράτησης του παραπάνω έργου.
- Με την υπ αριθμ. 52/2023 Απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης της σύμβασης του θέματος.
- Με την υπ αριθμ. πρωτ. 52/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή της σύμβασης ο Δήμος Λεβαδέων, ως Προϊσταμένη Αρχή της σύμβασης η Οικονομική Επιτροπή .και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων .
- Με την με αριθμ. 133/2023 απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομική Επιτροπή , εγκρίθηκε το από 15-06-2023 πρακτικό ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής και ανάδειξης του οικονομικού φορέα: «**ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ**» ως προσωρινού αναδόχου.
- Με την υπ αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση του αρμοδίου οργάνου Οικονομική Επιτροπή αποφασίσθηκε η έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση της σύμβασης του έργου στον οικονομικό φορέα: «**ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ**» με τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 17,03% που αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό προσφοράς 201.226,89 € χωρίς ΦΠΑ.
- Με την υπ' αριθμό 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας ελέγχθει η νομιμότητα της 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφασης της: Οικονομικής Επιτροπής .
- Με την υπ αριθμό 3980/08.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΙΔ64653ΠΓ-ΘΕ5) του αρμοδίου οργάνου της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2014-2020., δόθηκε η έγκρισης ανάληψης νομικής δέσμευσης του παραπάνω έργου.
- Με την υπ αριθμό 23216 / 30-11-2023 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 30-11-2024 .
- Με την υπ αριθμό 244 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2025.
- Με την υπ αριθμό 45 / 7-04-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 31-08-2025.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Το έργο αφορά την ασφαλτόστρωση τμήματος αγροτικής οδού στην θέση Μάκρεσι , συνολικού μήκους 2000 μέτρων και πλάτος οδού 4,50 μέτρα .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Ο ανάδοχος του έργου με το υπ 'αριθμό 17051 / 29-08-2025 έγγραφο του , αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι μέχρι την 30-11-2025 , μέχρι να επιλυθεί το θέμα που έχει προκύψει με την Διοίκηση Αγωγών καυσίμων , Διεύθυνση Συντήρησης – Τμήμα Εγκαταστάσεων .

Με το υπ αριθμό 254504 / 19-09-2025 έγγραφο η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων , προεγκρίνει την 4^η τροποποίηση Νομικής Δέσμευσης (3^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών) του 1^{ου} υποέργου με τίτλο « ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» της Πράξης με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ», έως την 31-10-2025 .

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία , έχοντας υπόψη τα ανωτέρω ,

εισηγείται την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης (ολοκλήρωσης) του υποέργου 1 με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ » έως την 31-10-2025 , έως ότου επιλυθεί το θέμα που έχει προκύψει , με την Διοίκηση Αγωγών καυσίμων , Διεύθυνση Συντήρησης – Τμήμα Εγκαταστάσεων , που αφορά τον Αγωγό Καυσίμων των Ένοπλων Δυνάμεων , που εντοπίστηκε στο βόρειο μέρος της διαδρομής του έργου που εκτελείται .

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων , έχει λάβει γνώση του θέματος , με το υπ αριθμό 17163 / 1-09-2025 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων , σύμφωνα με το οποίο , περιμένουμε τις οδηγίες τους .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ'αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το με αριθμ. 19317/30-9-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ'αριθμ 01/2022 μελέτη της ΤΥΔΛ που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 33/2022 (ΑΔΑ: Ω2Σ4ΩΛΗ-8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ αριθμ. 180/2023 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΨΩΛΗ-ΥΡ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την υπ'αριθμ 62607/06.09.2023 (ΑΔΑ: 6ΣΗ5ΟΡ10-ΗΥΒ) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ αριθμ 23216 / 30-11-2023 σύμβαση κατασκευής του έργου με προθεσμία περαίωσης εργασιών δώδεκα (12) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 30-11-2024 .
- Την υπ αριθμό 244 / 11-12-2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 30-03-2025.
- Την υπ αριθμό 45 / 7-4-2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του ανωτέρου έργου έως την 31-08-2025.

- Την υπ' αριθμ. 17051/29-8-2025 αίτηση του εργολάβου κατασκευής του έργου
- Την υπ' αριθμ. 254504/19-9-2025 προέγκριση της εν λόγω (3^{ης}) παράτασης από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Έργων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε διαζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τρίτη (3^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΕΣΙ» για τρεις (3) μήνες, ήτοι έως και 31/10/2025, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 151

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
5.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
7.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	
8.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
9.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
10.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
11.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
12.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
13.	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
14.	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
15.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
16.	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	

- 17.** ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- 18.** ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- 19.** ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ