

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 22576
Λιβαδειά 4 /11/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 162

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 , συνήλθε δια ζώσης σε **τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 22122/30-10-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 17 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
7. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
8. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 2 ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 3 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 4 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 5 ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 6 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 7 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

9.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)	αν και κλήθηκαν νόμιμα
11.	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	
12.	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
13.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
14.	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
15.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	
16.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
17.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων , αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22122/30-10-2025 πρόσκληση της Προέδρου πλην του Προέδρου της Κοινότητας Δαύλειας κ. Στέργιου Κακόγιαννου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε το σώμα ότι με την υπ'αριθμ. 160/2025 Απόφασή του , ομόφωνα κρίθηκε το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος με τίτλο **«Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** και κατά συνέπεια προχωρά στη συζήτησή του .

Κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ'αριθμ.22477/3-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ :

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων συνέταξε την υπ' αριθμό 33/2022 Τεχνική Μελέτη του έργου **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** προϋπολογισμού 941.530,16€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή οποία εγκρίθηκε με την 147/11-05-2022 (ΑΔΑ : Ψ4ΞΦΩΛΗ-2ΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου άρδευσης από χαλυβδοσωλήνα ελικοειδούς ραφής ονομαστικής διαμέτρου 400mm με πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου HDPE 100 DN 500/16ατμ λόγω ηλεκτρόλυσης – διάβρωσης στο Κωπαϊδικό Πεδίο περιοχή αναδασμού Τ.Κ. Λαφυστίου Δήμου Λεβαδέων.

162/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 1.224 μέτρα

Με την υπ αριθμ 148/2022 (ΑΔΑ : 9ΠΖΑΩΛΗ-4ΑΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η υποβολή αίτησης στήριξης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την αριθμ. πρωτ. 4124/29.09.2022 (ΑΔΑ: 65ΩΟ4653ΠΓ-ΦΛΤ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών εντάχθηκε η πράξη με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 - Δράση 4.3.1 : «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας η οποία περιέχει το Υποέργο1 με τίτλο **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».**

Με την 79/2023 (ΑΔΑ : ΨΝΑΜΩΛΗ-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων συντελέστηκε η Αποδοχή της ανωτέρω Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471.

Με την 166/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση όρων διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το υποέργο1.

Με την 14/2024 (ΑΔΑ : 6ΡΙ7ΩΛΗ-ΚΚΖ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το IV πρακτικό της Δημοπρασίας περί κατακύρωσης της Δημοπρασίας του υποέργου 1 **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** με μέση τεκμαρτή έπτωση 26,56% στον οικονομικό φορέα **«Νικόλαος Γ. Σταΐκος»** η οποία επικυρώθηκε με την 10910/12-02-2024 απόφαση του **Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.**

Με το υπ' αριθμό 4696/11-03-2024 έγγραφο προσκλήθηκε ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία **«Νικόλαος Γ. Σταΐκος»** για την υπογραφή της σύμβασης.

Υπογράφηκε η με Α.Π. 5308/21-03-2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014468635 2024-03-26) σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ»**, συνολικού ποσού 697.661,04€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,56%,

Η προθεσμία περαίωσης σύμφωνα με την ως άνω σύμβαση είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι έως 20-03-2025.

Με το με Α.Π. 12018/18-06-2024 έγγραφο υποβλήθηκε ο 1ος λογαριασμού από τον ανάδοχο ύψους 220.788,72€

Υποβλήθηκε από τον ανάδοχο η με Α.Π. 16943/03-09-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του ανωτέρω λογαριασμού.

Η Δνουσα Υπηρεσία με την με Α.Π. 17916/16-09-2024 απόφαση αποδέχθηκε την ανωτέρω Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών.

Εκδόθηκε το από 18-02-2025 Ειδοποιητήριο Πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ (Αριθμ. Παρτίδας 202504300018) και η εξοφλητική απόδειξη με Κωδικό Αναφοράς Συναλλαγής 0220-0000012435 για το ανωτέρω ποσό.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στη Συλλογική Απόφαση Έργων ΣΑΕ 082/1 και συγκεκριμένα με κωδικό ενάρθμο έργου 2023ΣΕ08210014.

Με την 522/2025 (ΑΔΑ : 6ΑΦ6ΩΛΗ-ΟΛΣ) Αποφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου Λεβαδέων εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 476.872,32 € σε βάρος του Κ.Α. 63/7341.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025
(Συνεχιζόμενη Σύμβαση.

Με το υπ' αριθμό 6883/10-04-2025 έγγραφο έγινε αίτημα προέγκρισης τροποποίησης νομικής Δέσμευσης (1η Παράταση Συμβατικού Χρόνου Εκτέλεσης Εργασιών) προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων / Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων & Τομεακών Παρεμβάσεων / Μονάδα Δημοσίων επενδύσεων ΕΓΤΑΑ μετά των συνημμένων.

Με την υπ' αριθμό 103956/16-04-2025 απόφαση έγινε προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης (Θετική Γνώμη) (1ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» έως 31-10-2025

Με την υπ' αριθμό 60/30-04-2025 (Αριθμός Πρωτοκόλλου 8454/5-5-2025) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **31-10-2025**

ΠΡΟΤΑΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ :

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. **21877/27-10-2025** έγγραφο ο ανάδοχος αιτείται εμπρόθεσμα την παράταση προθεσμίας του έργου έως **30-11-2025** που αντιστοιχεί σε καθαρό χρόνο παράτασης 30ημερών, πέραν της εγκεκριμένης 1ης παράτασης για τους παρακάτω λόγους :

1. Α) Ολοκλήρωση των υδραυλικών δοκιμών του κλάδου 14-15 μήκους 144,80μέτρων, η κατασκευή του οποίου εγκρίθηκε με τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου στις 15-10-2025, σύμφωνα με την υπ' αριθμό 370/2025 (ΑΔΑ: ΨΦΞΔΩΛΗ-Α23) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων.
2. Β) Σύνταξη και υποβολή της Τελικής Επιμέτρησης του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 151 «Επιμετρήσεις» του Ν.4412/2016 στις οποίες αναφέρεται ότι:
9. Δύο (2) μήνες το αργότερο μετά τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στη διευθύνουσα υπηρεσία την «τελική επιμέτρηση», δηλαδή τελικό συνοπτικό πίνακα που ανακεφαλαιώνει τις ποσότητες όλων των τμηματικών επιμετρήσεων, η οποία υπογράφεται από τον ανάδοχο και από έναν τουλάχιστον από τους τεχνικούς του άρθρου 139.
3. Επιπλέον, η Διεύθυνση Τ.Υ.Δ.Λ. θα πρέπει να συντάξει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό και Τακτοποιητικό Πίνακα Εργασιών του έργου και να προβεί στις σχετικές διαδικασίες λήψης σύμφωνης γνώμης του οικείου τεχνικού συμβουλίου, προέγκρισης από την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ και έγκρισης από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λεβαδέων και κατόπιν των σχετικών διαδικασιών έγκρισης λογαριασμού, εκκαθάρισης και αιτήματος πληρωμής.

Με την με. Α.Π. 21883/27-10-2025 Εισηγητική Έκθεση η Δ/νση Τ.Υ.Δ.Λ. έκρινε τους ανωτέρω λόγους βάσιμους και εισηγήθηκε θετικά για την ανωτέρω παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου έως 30-11-2025.

Η Δ/νση ΤΥΔΛ αιτήθηκε με το με Α.Π. 21913/27-10-2025 έγγραφο της προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ την προέγκριση της ανωτέρω παράτασης.

Με την με Α.Π. 301034/03-11-2025 ΑΔΑ : Ρ1Λ94653ΠΓ-Κ7Ξ Απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίησης νομικής δέσμευσης του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» της πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 για την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 έως 30-11-2025 ώστε να υποβληθεί η Τελική Αίτηση Πληρωμής του υποέργου1

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις της παρ1 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» σε συνδυασμό με αυτές της παρ 2β του άρθρου 74Α του Ν.3852/10.

Εισηγείται, την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης του υποέργου 1 **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»**, της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, **έως την 30-11-2025**, για τους λόγους που αναφέρονται στο περιεχόμενο της υπ αριθμ **21877/27-10-2025** αίτησης του αναδόχου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72& 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010),
- Τις διατάξεις της υπ'αριθμ 375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- Το με αριθμ. πρωτ.22477/3-11-2025 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ'αριθμ.79/2023 (ΑΔΑ : ΨΝΑΜΩΛΗ-ΕΡΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων
- Την υπ'αριθμ 33/2022 μελέτη της ΤΥΔΛ που εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ 147/2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΦΩΛΗ-2ΛΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ'αριθμ. 166/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η κατάρτιση όρων διακήρυξης Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης για το υποέργο1.
- Την υπ'αριθμ. 14/2024 (ΑΔΑ : 6ΡΙ7ΩΛΗ-ΚΚΖ) Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε το ΙV πρακτικό της Δημοπρασίας περί κατακύρωσης της Δημοπρασίας του υποέργου 1 **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ**

162/2025 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων

ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με μέση τεκμαρτή έπτωση 26,56% στον οικονομικό φορέα **«Νικόλαος Γ. Σταΐκος»** η οποία επικυρώθηκε με την 10910/12-02-2024 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.

- Την με Α.Π. 5308/21-03-2024 (ΑΔΑΜ : 24SYMV014468635 2024-03-26) σύμβαση κατασκευής έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και του αναδόχου οικονομικού φορέα **«ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ»**, συνολικού ποσού 697.661,04€ με ΦΠΑ, με μέση τεκμαρτή έκπτωση 26,56%, και με προθεσμία περαίωσης (12) μήνες ήτοι έως 20-3-2025
- Την με Α.Π. 16943/03-09-2024 Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1^{ου} λογαριασμού που έγινε αποδεκτή από τη Δ/νουσα Υπηρεσία με την με Α.Π. 17916/16-09-2024 απόφασή της.
- την 522/2025 (ΑΔΑ : 6ΑΦ6ΩΛΗ-ΟΛΣ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε δαπάνη και διατέθηκε πίστωση ύψους 476.872,32 € σε βάρος του Κ.Α. 63/7341.002 προϋπολογισμού οικ. έτους 2025
- Την υπ αριθμ 4386/07-03-2025 αίτηση άρσης διακοπής εργασιών και χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών **έως 31-10-2025** (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου α) για Χρονικό Διάστημα σε καθεστώς διακοπής εργασιών (καθυστέρηση) σε 170 ημέρες β) Λόγω της επερχόμενης αρδευτικής περιόδου δεν μπορούν να εκτελεστούν **εργασίες**.
- Το με Α.Π. **6882/10-04-2025** έγγραφο με το οποίο η ΤΥΔΛ εισηγήθηκε θετικά καθώς και το υπ αριθμ **6883/10-04-2025** με το οποίο υποβλήθηκε μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΟΠΣΑΑ ο φάκελος για την εξέταση της τροποποίησης της νομικής δέσμευσης για την 1^η Παράταση του έργου
- Το με αριθμ. πρωτ. 103956/16-04-2025 (ΑΔΑ : Ψ5Ι04563ΠΓ-ΖΔ7) έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ / ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ με το οποίο **προεγκρίθηκε** η 1^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης **έως 31-10-2025** του 1ου υποέργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».
- Την υπ' αριθμό 60/30-04-2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου έως τις **31-10-2025**
- Την με Α.Π. 301034/03-11-2025 ΑΔΑ : Ρ1Λ94653ΠΓ-Κ7Ξ Απόφαση της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΤΑΑ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ διατυπώθηκε θετική γνώμη για την τροποποίησης της νομικής δέσμευσης του 1^{ου} υποέργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» της πράξης με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 για την 2^η παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του υποέργου 1 έως 30-11-2025 ώστε να υποβληθεί η Τελική Αίτηση Πληρωμής του υποέργου 1
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του υποέργου (1) με τίτλο : **«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»**, της πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471, έως την 30/11/2025 , για

τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 162

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
5.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
6.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
7.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
8.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
9.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
10.	ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ	
11.	ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
12.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
13.	ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	
14.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	
15.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	
16.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	