

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025-27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 173

ΘΕΜΑ : Μη έγκρισης της 2^{ης} μετάθεσης της υπ' αριθμ. 12656/27-6-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 2^ο Υποέργο της Πράξης Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 , ποσού #967.700,00# άνευ Φ.Π.Α. (1.199.948,00€ με Φ.Π.Α. 24%).

Στη Λιβαδειά σήμερα την 12^η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε **τακτική (μικτή)** συνεδρίαση , σύμφωνα με την υπ' αριθμ πρωτ. 22755/7-11-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α' και β' βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 16 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
- 2 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 3 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 4 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 5 ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 6 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- 7 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	8	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ		Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		αν και κλήθηκαν νόμιμα
11.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ		
12.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
13.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
14.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)		
15.	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (προσήλθε στο 2 ^ο ΘΗΔ)		
16.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
17.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)		

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 22755/7-11-2025 πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου Κοινότητας Χαιρώνειας κ. Χολίδη Ηλία και Αγίας Τριάδας Ζαφείρα Νικολάου.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ. 22755/7-11-2025 Πρόσκλησης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, 22791/7-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

Έχοντας υπόψη :

- Τη σύμβαση μεταξύ του **Δήμου Λεβαδέων** και του προμηθευτή **«ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με αρ. πρωτοκόλλου **12656/27-06-2024 (ΑΔΑΜ : 24ΣΥΜΝ015017939 2024-06-27)** ποσού ενός εκατομμυρίου εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ (**1.199.948,00 € με Φ.Π.Α 24 %**). και ιδιαίτερα :
1) Το άρθρο 3 «Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος παράδοσης » στο οποίο ορίζεται η διάρκεια της σύμβασης σε (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία υπογραφής (27-06-2024) η οποία αναλύεται σε 9 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για την εκπαίδευση.
2) Το άρθρο 7 «Χρόνος Παράδοσης Υλικών – Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών και συγκεκριμένα την παρ. 7.4 στην οποία αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 .
3.) Το άρθρο 11 «Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας» στο οποίο αναφέρεται ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 12 μηνών.
- Το με Α.Π. 4963/14-03-2025 Αίτημα Προέγκρισης προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων

ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Την με Α.Π. 77526/20-03-2025 (ΑΔΑ : ΨΤΑ14653ΠΓ-ΒΞΞ) προέγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών και χρονοδιαγράμματος από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Την 48/2025 με ΑΔΑΜ 25SYMV016624253 2025-04-09 και ΑΔΑ 90Κ6ΩΛΗ-ΗΙΑ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την έγκριση α) μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών μέχρι 31/07/2025 και β) της παράτασης / μετάθεσης του συνολικού χρόνου του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης μέχρι 31/10/2025.
- Την με Α.Π. 6795/09-04-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV016790454 2025-05-09 Τροποποίηση της υπ αριθμ 12656/27-06-2024 σύμβασης ΑΔΑΜ 24SYMV015017939, μόνο ως προς την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών καθώς και του συνολικού χρόνου του χρονοδιαγράμματος (εκπαίδευσης, τεκμηρίωσης και δοκιμαστικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος σύμφωνα με την υπ αριθμ 48/2025 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων
- Το με Α.Π. **21885/27-10-2025** έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών με το οποίο ζητείται από την ανάδοχο «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η σύμφωνη γνώμη σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **30-11-2025**, προκειμένου να ολοκληρωθούν εντός συμβατικού χρόνου οι διαδικασίες εκκαθάρισης της δαπάνης εκπαίδευσης η οποία ολοκληρώνεται στις **31-10-2025** και πρέπει να παραληφθεί από την Επιτροπή Παραλαβής, να τιμολογηθεί από την ανάδοχο και να αποσταλεί το σχετικό Αίτημα Πληρωμής μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α.
- ια) Το με Α.Π. **21922/27-10-2025** (εισερχόμενο) έγγραφο της αναδόχου «ΤΗΙΤΑ-FI ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο παρέχεται η **σύμφωνη γνώμη** αυτής μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **30-11-2025**
- Το με Α.Π. **21943/29-10-2025** Αίτημα Προέγκρισης νομικής δέσμευσης προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Το γεγονός ότι στις 31-10-2025 υπογράφηκε από της Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας και συντελέστηκε η 4^η τιμολόγηση ύψους 70.060,00€ από τον ανάδοχο και η εκκαθάριση η σχετική δαπάνη από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ενώ παράλληλα εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της προμήθειας ύψους 10.000,00€
- Την 301472/03-11-2025 ΑΔΑ Ψ6Π64653ΠΓ-7Λ8 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **30-11-2025**, του υποέργου 2 με τίτλο «**ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» της Πράξης «**ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471
- Το με Α.Π. **22391/03-11-2025** έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων

Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει στις οποίες αναφέρονται τα κάτωθι :
 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
 α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του [άρθρου 132](#),
 β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
 γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
 2. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.
 3. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207 περί κυρώσεων για εκπρόθεσμή παράδοση προμήθειας.
 4. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της [περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221](#), ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης **δεν επιβάλλονται κυρώσεις**.
- τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 και ισχύουν.
- Τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65,67 του Ν. 3852/2010).
- Τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
- τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 131/2023 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ:ΡΨΦ46ΜΤΛ6-ΟΘΨ) «Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.5013/2023 για τη συμμόρφωση με την αριθμ. 2377/2022 απόφαση της ολομέλειας του συμβουλίου της επικρατείας»
- Την **μη** ανάγκη πλέον της μετάθεσης έως **30-11-2025** της εν λόγω σύμβασης, διότι συντελέστηκε στις 31-12-2025 η Οριστικής Παραλαβής της Προμήθειας και η 4^η τιμολόγηση τελική ύψους 70.060,00€ από τον ανάδοχο και η εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης από την Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ενώ παράλληλα εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της προμήθειας ύψους 10.000,00€ και υποβλήθηκε το 4^ο αίτημα πληρωμής στις 31-10-2025 στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.

καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο

Να μην εγκρίνει την 2η μετάθεση έως 30-11-2025, της υπ' αριθμ. 12656/27-06-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 2ο Υποέργο της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471 , ποσού #967.700,00# άνευ Φ.Π.Α. (1.199.948,00€ με Φ.Π.Α. 24). διότι συντελέστηκε στις 31-12-2025 εντός του συμβατικού χρόνου βάση της 1^{ης} μετάθεσης η Οριστική Παραλαβή της Προμήθειας, η τελική 4^η τιμολόγηση από τον ανάδοχο ύψους 70.060,00€, η εκκαθάριση της δαπάνης από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, ενώ παράλληλα εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της προμήθειας ύψους 10.000,00€ και υποβλήθηκε το 4ο αίτημα πληρωμής στις 31-10-2025 στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- το υπ αριθμ. 22791/7-11-2025 έγγραφο , της Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12656/27-06-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 2Ο Υποέργο της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471
- Την 48/2025 ΑΔΑ 90Κ6ΩΛΗ-ΗΙΑ απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την έγκριση α) μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών μέχρι 31/07/2025 και β) της παράτασης / μετάθεσης του συνολικού χρόνου του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης μέχρι 31/10/2025.
- Το με Α.Π. **21885/27-10-2025** έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Τεχνικών με το οποίο ζητείται από την ανάδοχο «ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η σύμφωνη γνώμη σχετικά με την μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **30-11-2025**,
- Το με Α.Π. **21922/27-10-2025** (εισερχόμενο) έγγραφο της αναδόχου «ΤΗΙΤΑ-ΦΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το οποίο παρέχεται η **σύμφωνη γνώμη** αυτής μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **30-11-2025**
- Το με Α.Π. **21943/29-10-2025** Αίτημα Προέγκρισης νομικής δέσμευσης προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- Το γεγονός ότι στις 31-10-2025 υπογράφηκε από της Επιτροπή Παραλαβής της Δ/νης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Λεβαδέων το πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της προμήθειας και συντελέστηκε η 4^η τιμολόγηση ύψους 70.060,00€ από τον ανάδοχο και η εκκαθάριση η σχετική δαπάνη από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ενώ παράλληλα εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της προμήθειας ύψους 10.000,00€

- Την 301472/03-11-2025 ΑΔΑ Ψ6Π64653ΠΓ-7Λ8 προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης για μετάθεση του συμβατικού χρόνου έως **30-11-2025**, του υποέργου 2 με τίτλο **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** της Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471
- Το με Α.Π. 22391/03-11-2025 έγγραφο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων της Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
- τις διατάξεις των άρθρων 132, 206 και 221 του Ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκαν όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του Ν.4782/2021 και ισχύουν.
- Την μη ανάγκη πλέον της μετάθεσης έως **30-11-2025** της εν λόγω σύμβασης, διότι συντελέστηκε στις 31-12-2025 η Οριστικής Παραλαβής της Προμήθειας και η 4^η τιμολόγηση τελική ύψους 70.060,00€ από τον ανάδοχο και η εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ενώ παράλληλα εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της προμήθειας ύψους 10.000,00€ και υποβλήθηκε το 4^ο αίτημα πληρωμής στις 31-10-2025 στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη έγκριση της 2^{ης} μετάθεσης της υπ' αριθμ. 12656/27-6-2024 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο : **«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» 2^ο Υποέργο της Πράξης Πράξης «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α. 0036157471** , ποσού #967.700,00# άνευ Φ.Π.Α. (1.199.948,00€ με Φ.Π.Α. 24%), διότι συντελέστηκε στις 31-12-2025 εντός του συμβατικού χρόνου βάση της 1^{ης} μετάθεσης η Οριστική Παραλαβή της Προμήθειας, η τελική 4^η τιμολόγηση από τον ανάδοχο ύψους 70.060,00€, η εκκαθάριση της δαπάνης από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων, ενώ παράλληλα εκδόθηκε εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας της προμήθειας ύψους 10.000,00€ και υποβλήθηκε το 4ο αίτημα πληρωμής στις 31-10-2025 στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α.

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 173

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
9.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
10.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
11.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
12.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
13.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
14.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
15.	ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	
16.	ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ	