

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 24766
Λιβαδειά 4/12/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025- 35ης (ΜΕΙΚΤΗΣ) ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης–
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 181

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3^{ης} Παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα-Αγία Άννα

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε **τακτική (μικτή)** συνεδρίαση , σύμφωνα με την υπ' αριθμ πρωτ. 24307/28-11-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α' και β' βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 19 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 4 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- 5 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 6 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
9.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	αν και κλήθηκαν νόμιμα
11.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
12.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
13.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
14.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)	
16.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	
17.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
18.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	
19.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24307/28-11-2025 πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Χαϊρώνειας κ. Χολίδη Ηλία.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ενημέρωσε ότι το σώμα ότι με την υπ'αριθμ. 179/2025 Απόφασή του , ομόφωνα κρίθηκε το κατεπείγον του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και κατά συνέπεια προχωρά στη συζήτησή του .

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ αριθμ. 24493/1-12-25 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Την υπ' αριθμό 321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- 1. Την με Α. Π.: οικ 252446/07.11.2022 Πρόσκληση με κωδικό Π89-3, α/α ΟΠΣ 6363 Έκδοση 1/0) και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».

- Την υπ' αριθμό 326/2022 (ΑΔΑ: 63ΥΦΩΛΗ-ΤΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
- 2. Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 1.950.000,01 τη ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάρθρο 2022ΝΠ46600083 του ΕΠΑ 2021-2025
- 3. **Τον Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο**
- 4. Το υπ' αριθμόν 1677/26.01.2023 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 23REQ012045224 2023-01-30
 - Την με αρ. πρωτ. 2351/07.02.2023 έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.950.000,01€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 23REQ012130795 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΘΚΛΩΛΗ-Υ20
 - Την υπ' αριθμό με αρ. Πρωτ. 2352/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΨΩΛΗ-ΞΑΙ) Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το τρέχον έτος 2023 και 1.450.000,01€ για το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».
 - Την υπ' αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
 - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.
 - Την υπ' αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr)
 - Την υπ' αριθμό 78/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού II του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 284478 μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 1.332.111,37€ χωρίς ΦΠΑ.
 - Την με αριθμό 8805/09.05.2023 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 78/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)
 - Την υπ' αριθμό 9904/23.05.2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ
 - Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα
 - Το από 26-05-2023 Πρακτικό III της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
 - Την υπ' αριθμό 114/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΑΡΩΛΗ-ΚΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού III της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ

- 196180-2 του έργου και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου
- Το υπ' αριθμό **11039/06/06/2023** έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 114/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
 - Την υπ' αριθμό 25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης
 - Την υπ' αριθμό 12537/26.06.2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών
 - Την από 26/06/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών»
 - Την υπ' αριθμό 12586/26.06.2023 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
 - Την υπ' αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 78.629,03 ευρώ.
 - Την υπ' αριθμό V/168425/03.07.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ' αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης .
 - Την υπ' αριθμ. 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013029568 2023-07-07
 - Τον υπ' αριθμ.13559/07.07.2023 ορισμό επιβλέποντος.
 - Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
 - Την υπ' αριθμό 94/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης του έργου έως τις 9-11-24
 - Το υπ' αριθμ. 17527/10-09-2024 εισερχόμενο έγγραφό σας –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 3ου λογαριασμού
 - Την υπ' αριθμ. 18520 /23/09/2024 Αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου: «Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»
 - Την υπ' αριθμ.7115/14-4-25 Αίτηση ανάκλησης διάλυσης σύμβασης που επιδόθηκε στις 31/3/2025.
 - Την υπ' αριθμ. 85/5-6-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης έως 25-11-2025.
 - Το υπ' αριθμ. 23770/20-11-2025 έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας για 6 μήνες.

Β.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η τμηματική αποκατάσταση της οδοποιίας που συνδέει την περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας (στον όρμο της Ζάλτας) με τον Οικισμό της Αγίας Άννας μέσω της περιοχής “Μπαμπλουκι” όπου και υφίσταται το παλαιό Μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ , χτισμένο το 1585 , πλησίον της εκκλησίας της Ανάληψης χτισμένη από το 1884 καθώς και της περιοχής της Αρβανίτσας .

Ο σκοπός του έργου είναι, η άρση απομόνωσης της περιοχής καθιστώντας την φιλική στην επισκεψιμότητα αποκαθιστώντας και βελτιώνοντας την βατότητα αφού οι Τοπικές συνθήκες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η σημερινή χωμάτινη επιφάνεια του δρόμου τον καθιστούν δύσχρηστο έως αδιάβατο για τα αυτοκίνητα .

Η παρέμβαση γίνεται σε δύο (2) τμήματα

Το τμήμα Α μήκους συνολικού 2.188,19m και το τμήμα Β μήκους συνολικού 2.904,67m θα έχουν πλάτος οδοστρώματος 8,00 m .

(6,50 μέτρα πλάτος ασφαλτικού, 1,00 μέτρο πλάτος ρείθρου ομβρίων, τριγωνικής μορφής στην πλευρά του ορύγματος, και 0,50 μέτρο ρείθρο εγκυβωτισμού της ασφάλτου στην πλευρά του επιχώματος):

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:

A. χωματουργικές εργασίες - οδοστρωσία :

Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωμιβραχώδες και βραχώδες, με σκοπό τη εξομάλυνση – διαμόρφωση της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.

Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά δύο στρώσεων πάχους 0,10 μ έκαστη και πλάτους 8,00 μέτρων.

B. Τεχνικές εργασίες :

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm και D 1600 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής των όμβριων υδάτων.

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.

Γ. Ασφαλτικά :

Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη). Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ και πλάτους 6,50 μέτρα, με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Δ. Σήμανση και ασφάλεια :

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.

Τοποθέτηση χαλύβδινων στοιχείων προστασίας (μπαριέρες)

Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Με το υπ' αριθμ. 23770/20-11-25 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά 6 μήνες, με έναρξη από την 25/11/25 και θα λήγει στις 25/05/26 με αιτιολογικό:

A. Τις καθυστερήσεις που προέκυψαν από καταστροφές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις 25-5-25

B. Τη χρονική περίοδο που θα απαιτηθεί για τη σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού πίνακα και Τακτοποιητικού με όλες τις απαιτούμενες προεγκρίσεις προκειμένου να κλείσει και γραφειοκρατικά η υλοποίηση του έργου.

Επομένως:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης του έργου: «**Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα**». για 6 μήνες με περαίωση στις 25/05/2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- Το υπ το υπ' αριθμ.24493/1-12-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Το υπ' αριθμ 23770/20-11-2025 αίτημα του αναδόχου
- Την υπ αριθμ.26/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
- Την υπ' αριθμ.25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου
- Την από 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23SYMV013029568 2023-07-07
- Την υπ' αριθμό 94/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης του έργου έως τις 9-11-24
- Την υπ' αριθμ. 85/5-6-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης έως 25-11-2025.
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα**», για έξι (6) μήνες , ήτοι έως και **25-5-2026** , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 181/2025

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
9.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
10.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
11.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
12.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
13.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
14.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
16.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
17.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	
18.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	