

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 24802
Λιβαδειά 4 /12/2025

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2025- 35ης (ΜΕΙΚΤΗΣ) ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης–
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 188

ΘΕΜΑ : Έγκριση 4^{ης} Παράτασης του έργου «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι - Παναγία Καλαμιώτισσα

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε **τακτική (μικτή)** συνεδρίαση , σύμφωνα με την υπ'αριθμ πρωτ. 24307/28-11-2025 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α'και β'βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 19 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 2 ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
- 3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
- 4 ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
- 5 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 6 ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

9.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	αν και κλήθηκαν νόμιμα
11.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
12.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
13.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
14.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15.	ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)	
16.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	
17.	ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
18.	ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ	
19.	ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στην συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, αν και κλήθηκαν νόμιμα με την αριθμ. πρωτ. 24307/28-11-2025 πρόσκληση της Προέδρου, πλην του Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Χαϊρώνειας κ. Χολίδη Ηλία.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (8^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ. πρωτ. 24307/28-11-2025 πρόσκλησης της Συνεδρίασης) έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ 23132/12-11-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε.

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 990.000 ευρώ.

3. ΜΕΛΕΤΗ: 45/2021 Τεχνική Μελέτη.

4.ΣΣΕ 218.423,81€ με ΦΠΑ 1^{ος} ΑΠΕ Συνολικά με ΣΣΕ 1,041,729,86€ με το Φ.Π.Α

5. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ & ΕΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Με την υπ'αριθμό 297/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων διακήρυξης του Έργου : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ
Η διακήρυξης του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROCOO9559178

Με την υπ'αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου.

6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ:

Η σύμβαση του έργου μεταξύ του Δήμου Λεβαδέων και της αναδόχου εταιρίας «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υπεγράφη στις 07/4/2022, έλαβε αρ. πρωτοκόλλου 5751, και είναι ποσού 604.108,38 € χωρίς ΦΠΑ, 749.094,39 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της ασφαλτόστρωσης της οδού Κυριακίου – Παναγία Καλαμιώτισσα σε μήκος 2.988,00μ.μ.

Συγκεκριμένα θα εκτελεστούν:

- Χωματοургικές εργασίες
- Τοιχία Αντιστήριξης
- Επενδύσεις τάφρων με σκυρόδεμα
- Εργασίες για κατασκευή οδοστρώσας.
- Ασφαλτικά
- Σήμανση και ασφάλεια

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ.19709/03-10-2025 έγγραφο του αναδόχου στο οποίο αιτείται την παράταση προθεσμίας του έργου για ιδιοκτησιακά προβλήματα και μη έγκαιρης πληρωμής λογαριασμών, λόγους εκτός ελέγχου και ευθύνης του για το χρονικό διάστημα των επτά (7) μηνών:

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση 4^{ης} παράτασης του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΥΩΤΗ» «Ολοκλήρωση οδοποιίας Κυριάκι - Παναγία Καλαμιώτισσα» για 7 μήνες με περαίωση στις 06/05/2025.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ' αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- Το υπ το υπ' αριθμ.23132/12-11-2025 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
- Το υπ' αριθμ 19709-3-10-2025 αίτημα του αναδόχου
- Την υπ αριθμ.297/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
- Την υπ' αριθμ.03/2022 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου
- Την από 7-4-2022 Σύμβαση εκτέλεσης του έργου ύψους 749.094,39 με ΦΠΑ
- Την υπ' αριθμ. 46/2023 (ΑΔΑ : ΩΖΜΜΩΛΗΗ-654) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 6-2-2024
- Την υπ' αριθμ. 55/2024 (ΑΔΑ : 60ΚΒΩΛΗΗ-0Φ3) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **6-2-2025**
- Την 1^η ΣΣ που υπογράφηκε στις 17/6/2024 και οι εργασίες ήταν δυνατόν πλέον να ξεκινήσουν
- Την υπ' αριθμ. 38/2025 (ΑΔΑ : 9ΞΠΞΩΛΗΗ-Ρ98) του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως **6-10-2025**

- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο «Ολοκλήρωση Οδοποιίας Κυριάκι – Παναγία Καλαμιώτισσα)», για επτά (7) μήνες ήτοι έως και 6-5-2026 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 188

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
9.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
10.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
11.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
12.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
13.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
14.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
15.	ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	

- 16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
- 17. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
- 18. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ