

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2026- 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης-
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 11

ΘΕΜΑ : Έγκριση 1^{ης} Παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών Δήμου Λεβαδέων»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 21^η Ιανουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ , συνήλθε σε **τακτική μεικτή** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 602/16-1-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 25 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΟΥΔΕΙΣ

9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
13. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
16. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
17. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
18. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
19. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη) (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
20. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη) (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
21. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
22. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
23. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
24. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)
25. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών από 5° -11° ΘΗΔ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς Δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ 602/16-1-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης (7° της ημερήσιας διάταξης της υπ' αριθμ 602/16-1-2026 πρόσκλησης), έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αριθμ 514/15-1-2026 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία αναφέρει

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια βελτίωσης της Δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Λεβαδέων, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων προέβη στην σύνταξη της υπ' αριθμό **01/2021** Τεχνικής μελέτης , δαπάνης προϋπολογισμού **965.000,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% .

Η μελέτη συντάχθηκε βάσει των αναλυτικών τιμολογίων του ΑΤΟΕ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση, και η αποκατάσταση της Δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Λεβαδέων με:

Α. Διαμορφώσεις και διαστρώσεις πεζοδρομίων συνολικού μήκους περίπου 4.000 μέτρων σε δημοτικούς δρόμους όπως, Αριστοφάνους, Θεσπιών, Θηβών, Γαλαξειδίου, Κυριακίου, Αντικύρας, Άμφισσας, Δημάρχου Χρήστου Παλαιολόγου, Σκούρτων, Αταλάντης, Ξενοφώντος, Ρούμελης, Ιτέας, Διστόμου, Αραχώβης κλπ.

Β. Εκτεταμένες παρεμβάσεις στο εξωαστικό οδικό δίκτυο, διαστρώνοντας και σταθεροποιώντας με χονδρόκοκκο υλικό (πρόσπασμα) χωμάτινους δρόμους εξυπηρέτησης αγροτικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντάς τους από φθορές των ομβρίων υδάτων έντονων καιρικών φαινομένων, διαμορφώνοντας τάφρους απορροής ομβρίων και κατασκευάζοντας σωληνωτούς αγωγούς και πλακοσκεπείς οχετούς, με κυρίαρχο στόχο τόσο την λειτουργικότητα και την χρηστικότητα των δρόμων, όσο και την “μακροβιότητα” των υποδομών.

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι οι εξής:

- 1.Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες στα πεζοδρόμια των οδών
- 2.Κατασκευή υποβάσεων με θραυστό υλικό λατομείου στα πεζοδρόμια των ανωτέρω οδών.
- 3.Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων δημοτικών οδών με ασφαλτόμιγμα και ψυχρή άσφαλτο .
- 4.Επίστρωση με σκυρόδεμα C16/20 των δαπέδων των πεζοδρομίων των ανωτέρω οδών.
- 5.Τοποθέτηση δομικού πλέγματος στην ως άνω σκυροδέτηση.
- 6.Κατασκευή μικρών τοιχείων με σκυρόδεμα C20/25 στα πεζοδρόμια των οδών Στρατηγού Κακοσαίου και Θεσπιών με τοποθέτηση ανάλογου οπλισμού B500C.
- 7.Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων με πλάκες τιμέντου 40*40 εκ.
- 8.Τοποθέτηση τσιμεντοσωλήνων Φ80 και Φ100 για την κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων υδάτων.
- 9.Υποδομή δικτύων άρδευσης και φωτισμού.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **965.000,00€ με ΦΠΑ.**

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό του Δήμου Λεβαδέων οικονομικού έτους 2024 με **Κ.Α. 30/7323.027** και χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ .

Το εν λόγω έργο εκτελείται με αυτεπιστασία σύμφωνα με την υπ’αριθμόν 19/2021 (Αρ. Πρωτ. 2505/16.02.2021) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων με χρόνο περαίωσης τριάντα (30) μήνες σύμφωνα και με : α)Το άρθρο 134 παρ. β του Ν.4412/2016 «τρόποι κατασκευής» σύμφωνα με το οποίο τα δημόσια έργα δύναται να κατασκευάζονται με βάση την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής και από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας και προσωπικού που είτε υπάρχει είτε κατά περίπτωση προσλαμβάνεται και αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου και β) Το άρθρο 177 του Ν.4412/2016 «εκτέλεση εργασιών με αυτεπιστασία» σύμφωνα με το οποίο η εκτέλεση εργασιών αποφασίζεται από την προϊσταμένη αρχή μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Για την απόφαση αυτή λαμβάνονται υπόψη ιδίως η φύση των εργασιών η διάρθρωση των υπηρεσιών το τυχόν υπάρχον εργατοτεχνικό προσωπικό ο διαθέσιμος μηχανικός εξοπλισμός κλπ.

Για το εν λόγω έργο απαιτείται παράταση χρόνου υλοποίησης εργασιών.

Η παράταση του χρόνου υλοποίησης του έργου έγκειται στο γεγονός ότι τα μηχανήματα έργου του Δήμου (1 JCB, Φορτηγά κ.λ.π.) απασχολούνται παράλληλα και με άλλες εργασίες για την αντιμετώπιση των αναγκών της καθημερινότητας του Δήμου.

Έτσι προκειμένου να υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες εργασίες της μελέτης του έργου σε συνδυασμό με τις καθημερινές ανάγκες του Δήμου, προτείνεται παράταση του χρόνου υλοποίησής του έως 16.02.2026 .

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων βάσει των διατάξεων των άρθρων 65,67,238 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 72 και 74 του Ν.4555/2018, τις διατάξεις της υπ'αριθμόν 375/2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί "Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου" τις διατάξεις της υπ'αριθμόν 380/2022 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών περί "Κατάργησης των διατάξεων του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 (Α' 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων " , τις διατάξεις του άρθρου 48 περί " Τρόπου λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών προσώπων τους – Κατάργηση παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου " του Ν. 4940/2022 (Α' 112)

όπως αποφασίσουν για την έγκριση της παράτασης του χρόνου υλοποίησης των εργασιών του έργου με τίτλο : « **ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ** » το οποίο και εκτελείται με αυτεπιστασία **έως 16.02.2026**

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ'αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010
- το με αριθμ. Πρωτ 4726/12-3-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου το οποίο είχε διανεμηθεί
- Την υπ'1/2021 Τεχνική Μελέτη προϋπολογισμού 965.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
- Την υπ αριθμ. 19/2021 (ΑΔΑ:ΨΞΗΣΩΛΗ-7ΝΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .
- Τις διατάξεις των άρθρων 134,177 του Ν. 4412/2016
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου της δια αυτεπιστασίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ**» έως και **16-2-2026** , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 11

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.	ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2.	ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	Λιβαδειά αυθημερόν
3.	ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	Ο Δήμαρχος Λεβαδέων
4.	ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5.	ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6.	ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ
7.	ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
8.	ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	
9.	ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
10.	ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ	
11.	ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	
12.	ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	
13.	ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
14.	ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	