

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2026-18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 85

ΘΕΜΑ : Έγκριση 4^{ης} Παράτασης του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα-Αγία Άννα

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε **τακτική (ΜΙΚΤΗ) συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 12354 /29-5-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	2 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 8. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και |
| 9. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | κλήθηκαν νόμιμα |
| 10. | ΠΟΥΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 13. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 14. | ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) | |
| 15. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 17. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 18. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 19. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 20. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 21. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 22. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών από 2 ^ο –και 8Θ.Η.Δ) | |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ 12124/27-5-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αναφέρει αναλυτικά:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμό 52/2022 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» προϋπολογισμού 1.950.000,01€ με ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
- Την υπ' αριθμό 321/2022 (ΑΔΑ: 6ΜΙΕΩΛΗ-Τ1Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- 1. Την με Α. Π.: οικ 252446/07.11.2022 Πρόσκληση με κωδικό Π89-3, α/α ΟΠΣ 6363 Έκδοση 1/0) και τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»

- για την υποβολή πρότασης στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
- Την υπ' αριθμό 326/2022 (ΑΔΑ: 63ΥΦΩΛΗ-ΤΕΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί υποβολής αίτησης – φακέλου χρηματοδότησης πράξης με τίτλο: «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» στο «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας 4.8 «Οδική Ασφάλεια».
 - 2. Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 1.950.000,01 τη ΣΑ ΝΠ466 με Κωδικό Ενάρθρο 2022ΝΠ46600083 του ΕΠΑ 2021-2025
 - 3. **Τον Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο**
 - 4. Το υπ' αριθμόν 1677/26.01.2023 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 23REQ012045224 2023-01-30
 - Την με αρ. πρωτ. 2351/07.02.2023 έγκρισης πολυετούς δαπάνης συνολικού ποσού 1.950.000,01€ για τα επόμενα οικονομικά έτη (2023, 2024) με ΑΔΑΜ: 23REQ012130795 2023-02-14 και ΑΔΑ: ΨΘΚΛΩΛΗ-Υ20
 - Την υπ' αριθμό με αρ. Πρωτ. 2352/07.02.2023 (ΑΔΑ: 6ΩΕΨΩΛΗ-ΞΑΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 500.000,00€ για το τρέχον έτος 2023 και 1.450.000,01€ για το έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».
 - Την υπ' αριθμό 26/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
 - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 23PROC012169923 2023-02-21.
 - Την υπ' αριθμό 3621/21-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ0Ξ0ΩΛΗ-65Κ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (www.dimoslevadeon.gr)
 - Την υπ' αριθμό 78/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» με Α/Α προσφοράς - ΕΣΗΔΗΣ 284478 μέση τεκμαρτή έκπτωση 15,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 1.332.111,37€ χωρίς ΦΠΑ.
 - Την με αριθμό 8805/09.05.2023 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 78/2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.1γii της διακήρυξης)
 - Την υπ' αριθμό 9904/23.05.2023 πρόσκληση προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ
 - Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα
 - Το από 26-05-2023 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα» ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου.
 - Την υπ' αριθμό 114/2023 (ΑΔΑ: 9ΨΑΡΩΛΗ-ΚΕ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙΙ της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 196180-2 του έργου και κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, για την

- ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου
- Το υπ' αριθμό **11039/06/06/2023** έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 114/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
 - Την υπ' αριθμό 25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης
 - Την υπ' αριθμό 12537/26.06.2023 πρόσκληση, προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης περί οψιγενών μεταβολών
 - Την από 26/06/2023 υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών»
 - Την υπ' αριθμό 12586/26.06.2023 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» για την υπογραφή σύμβασης
 - Την υπ' αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 78.629,03 ευρώ.
 - Την υπ' αριθμό V/168425/03.07.2023 Βεβαίωση Εγκυρότητας της υπ' αριθμό e-181597/30.06.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης .
 - Την υπ' αριθμ. 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23ΣΥΜΝ013029568 2023-07-07
 - Τον υπ' αριθμ.13559/07.07.2023 ορισμό επιβλέποντος.
 - Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα (10) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης & ο χρόνος συντήρησης ανέρχεται στο διάστημα των 15 μηνών από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών του έργου.
 - Την υπ' αριθμό με αρ. Πρωτ. 3324/21.02.2024 (ΑΔΑ: 6ΧΤΛΩΛΗ-Ρ0Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 1.551.818,10€για το τρέχον έτος 2024 σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λεβαδέων με Κ.Α. 64/7323.012 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα»
 - Το υπ' αριθμ. 18270/25-09-2023 εισερχόμενο έγγραφο του αναδόχου –Δήλωσης διακοπής εργασιών, λόγω της μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού.
 - Το υπ' αριθμ. 19339/6-10-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας – Απόφαση Δ/νουσας Αποδοχής Δήλωσης διακοπής εργασιών
 - Το υπ' αριθμ. 5959/1-4-2024 αίτημα του αναδόχου περί άρσης διακοπής εργασιών και παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου
 - Την υπ' αριθμ. 94/8-4-24(24ΣΥΜΝ014573158 2024-04-11) απόφαση Δημ. Συμβουλίου περί παράτασης έως στις 09-11-2024 ΑΔΑ: Ψ78ΧΩΛΗ-ΝΨΗ.
 - Το υπ' αριθμ. 17527/10-09-2024 εισερχόμενο έγγραφο σας –Δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού.
 - Την υπ' αριθμ. 18520/23-09-2024 αποδοχή της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα».
 - Την υπ' αριθμ. 7115/14-4-25 Αίτηση ανάκλησης διάλυσης σύμβασης που επιδόθηκε στις 31-03-2025.
 - Την υπ' αριθμ 85/05-06-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί της παράτασης έως 25-11-2025.
 - Το υπ' αριθμ. 23770/20-11-2025 έγγραφο του αναδόχου περί παράτασης για 6 μήνες
 - Με την 181/2025 απόφαση (ΑΔΑ ΨΝ9ΔΩΛΗ-Ζ7Π) Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο συμβατικός χρόνος παράτασης εκτέλεσης του έργου έως 25-05-2026.

Β.ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι η τμηματική αποκατάσταση της οδοποιίας που συνδέει την περιοχή της Παναγίας Καλαμιώτισσας (στον όρμο της Ζάλτας) με τον Οικισμό της Αγίας Άννας μέσω της περιοχής “Μπαμπλούκι” όπου και υφίσταται το παλαιό Μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ , χτισμένο το 1585 , πλησίον της εκκλησίας της Ανάληψης χτισμένη από το 1884 καθώς και της περιοχής της Αρβανίτσας .

Ο σκοπός του έργου είναι, η άρση απομόνωσης της περιοχής καθιστώντας την φιλική στην επισκεψιμότητα αποκαθιστώντας και βελτιώνοντας την βατότητα αφού οι Τοπικές συνθήκες, τα έντονα καιρικά φαινόμενα και η σημερινή χωμάτινη επιφάνεια του δρόμου τον καθιστούν δύσχρηστο έως αδιάβατο για τα αυτοκίνητα .

Η παρέμβαση γίνεται σε δύο (2) τμήματα

Το τμήμα Α μήκους συνολικού 2.188,19m και το τμήμα Β μήκους συνολικού 2.904,67m θα έχουν πλάτος οδοστρώματος 8,00 m .

(6,50 μέτρα πλάτος ασφαλτικού, 1,00 μέτρο πλάτος ρείθρου ομβρίων, τριγωνικής μορφής στην πλευρά του ορύγματος, και 0,50 μέτρο ρείθρο εγκυβωτισμού της ασφάλτου στην πλευρά του επιχώματος):

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου είναι:

A. χωματουργικές εργασίες - οδοστρωσία :

Εργασίες εκσκαφής εδαφών σε έδαφος γαιωημιβραχώδες και βραχώδες, με σκοπό τη εξομάλυνση – διαμόρφωση της οδού όπου κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να επιτευχθεί η ενιαία ομοιογένεια και τα υψόμετρα ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες οδοστρωσίας.

Εργασίες διάνοιξης τάφρων με στόχο την ομαλή διευθέτηση των ομβρίων υδάτων.

Εργασίες εκσκαφής θεμελίωσης για την κατασκευή μικρών τεχνικών, από τσιμεντοσωλήνες και οπλισμένο σκυρόδεμα, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένους χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία.

Εργασίες κατασκευής βάσης οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή υλικά δύο στρώσεων πάχους 0,10 μ έκαστη και πλάτους 8,00 μέτρων.

B. Τεχνικές εργασίες :

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D 1200 mm και D 1600 mm, σε όρυγμα με μηχανικά μέσα, σύνδεσή τους για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της απορροής των όμβριων υδάτων.

Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 για επένδυση τάφρων τριγωνικών – τραπεζοειδών διατομών, επένδυσης κοίτης ρεμάτων, περιβλήματα και βάσεις έδρασης σωληνωτών αγωγών (τσιμεντοσωλήνων), με τοποθέτηση δομικού πλέγματος B500C, όπου απαιτείται σύμφωνα με τη τεχνική μελέτη.

Γ. Ασφαλτικά :

Προεπάλειψη ανασφάλτωσης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα , (ασφαλτική προεπάλειψη). Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ και πλάτους 6,50 μέτρα, με θερμό ασφαλτόμιγμα αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη σύνθεσης , κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος όσες φορές κρίνεται αναγκαίο ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

Δ. Σήμανση και ασφάλεια :

Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ένδειξης επικίνδυνων θέσεων για την ασφάλεια των διερχομένων.

Τοποθέτηση χαλύβδινων στοιχίων προστασίας (μπαριέρες)

Εργασίες διαγράμμισης οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Γ. ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Με το με Α.Π. 11770/25-06-2026 ο ανάδοχος του έργου αιτήθηκε και παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εκατόν ογδόντα (185) ημερολογιακές ημέρες, διότι :

- Το κατασκευαστικό μέρος του έργου έχει πλέον περαιωθεί σε ποσοστό 95%, και απομένουν ορισμένες εργασίες τσιμεντοστρώσεων προστασίας ερεισμάτων, καθώς και οι εργασίες διαγράμμισης και τοποθέτησης πινακίδων, οι οποίες ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν το προηγούμενο διάστημα λόγω ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών φαινομένων, όπως έντονες βροχοπτώσεις και τα διαστήματα που απαιτούντο κατόπιν αυτών ώστε να στεγνώσουν οι επιφάνειες εργασίας.

- Διαδικαστικό μέρος του έργου όπως η σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού και Τακτοποιητικού Πίνακα παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι και σήμερα

Επομένως :

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης του έργου: «**Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα**». για 180 ημερολογιακές ημέρες με περαίωση στις 25/11/2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ'αριθμ 98/2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- Το με αριθμ. 12124/27-5-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Το υπ'αριθμ 11770/25-5-2026 αίτημα του αναδόχου
- Την υπ αριθμ.26/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
- Την υπ'αριθμ.25/2023 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος υπογραφής της σύμβασης του έργου
- Την από 13317/05.07.2023 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 23ΣΥΜΝ013029568 2023-07-07
- Την υπ' αριθμό 94/2024 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης του έργου έως τις 9-11-24
- Την υπ'αριθμ. 85/5-6-2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων περί παράτασης έως 25-11-2025.
- Την 181/2025 απόφαση (ΑΔΑ ΨΝ9ΔΩΛΗ-Ζ7Π) Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο συμβατικός χρόνος παράτασης εκτέλεσης του έργου έως 25-05-2026.
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «**Ασφαλτόστρωση τμήματος δημοτικής οδού Παναγία Καλαμιώτισσα – Αγία Άννα**», για έξι (6) μήνες , ήτοι έως και **25-11-2026** , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 85

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 13. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 14. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΣΗ | |
| 15. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 16. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 17. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 18. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 19. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 20. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |