

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2026-18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 86

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} Παράτασης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών Δήμου Λεβαδέων, που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία DANIEL»

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3^η Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε **τακτική (ΜΙΚΤΗ) συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 12354 /29-5-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

- | | | |
|-----|---|--------------------------------|
| 8. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και |
| 9. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | κλήθηκαν νόμιμα |
| 10. | ΠΟΥΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| 12. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 13. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| 14. | ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ) | |
| 15. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| 16. | ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| 17. | ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 18. | ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| 19. | ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| 20. | ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| 21. | ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
| 22. | ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών από 2 ^ο –και 8Θ.Η.Δ) | |

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ 12199/28-5-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αναφέρει αναλυτικά:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- Την υπ' αριθμό 81/12.09.2024 τεχνική μελέτη με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» προϋπολογισμού 500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.
- Την υπ' αριθμό 342/2024 (ΑΔΑ: 97Η2ΩΛΗ-Ξ9Π) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- Την υπ' αριθμό 352/2024 ((ΑΔΑ: 654ΦΩΛΗ-24Ω) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί υποβολής πρότασης στα πλαίσια της Π84-137 με Α/Α ΟΠΣ με αριθμό πρωτ.

- 135083/05.06.2024 (ΑΔΑ: 6ΤΕΞ465ΧΘΞ-ΥΨΕ) Πρόσκλησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών οδοποιίας Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel»
- Την υπ' αριθμό 23814/06.12.2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΧΖ465ΧΘΞ-Ε9Λ) απόφαση ένταξης της πράξης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» συνολικής δημόσιας δαπάνης 500.000,00€ με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 200.000,00€ από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
 - Την χρηματοδότησή του η οποία θα βαρύνει με το ποσό των 200.000,00€ τη ΣΑ ΝΑ471, με Κωδικό Ενάριθμο 2024ΝΑ47100045 του ΕΠΑ 2021-2025 (ΠΔΕ) και το υπόλοιπο ποσό (189.998,62€) τους ίδιους πόρους του Δήμου Λεβαδέων
 - Τον Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ) 5224616
 - Τον Κ.Α.64/7323.013 και τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» **του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2025 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.**
 - Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που ορίζεται έως 31/12/2025 από την υπογραφή της σύμβασης
 - Το υπ' αριθμό 25623/16-12-2024 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 24REQ016003196 2024-12-16.
 - Την υπ' αριθμό 26007/20-12-2024 (24REQ016061045 2024-12-23 Απόφαση Πολυετούς δαπάνης για το έργο «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel»
 - Την υπ' αριθμό πρωτ.1078/21-1-2025 (ΑΔΑ: ΨΑΓΞΩΛΗ-ΨΛ1) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 92 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων
 - Την υπ' αριθμό πρωτ.14853/22-07-2025 (ΑΔΑ: 9237ΩΛΗ-ΑΔΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 838 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων.
 - Την υπ' αριθμό 22/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύμβασης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
 - Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 25PROC016248411 2025-02-04.
 - Την υπ' αριθμό 2173/03-02-2025 (ΑΔΑ: ΨΘΓΘΩΛΗ-9ΚΨ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ και ΔΙΑΒΗΜΑ.
 - Το από 10-06-2025 Πρακτικό ΙΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-02-2025 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 212534 του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία Daniel» ελέγχου δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα με την επωνυμία "ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ" με μέση τεκμαρτή έκπτωση 22,14% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο προσφερόμενης δαπάνης 314.515,02€ χωρίς ΦΠΑ.
 - Με την απόφαση 236/2025 της Δημοτικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργήσας δημοπρασίας στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία "ΘΩΜΑΣ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ" που προσέφερε μέση έκπτωση 22,14 % επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
 - Την με αριθμό 12376/19.06.2025 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 236/2023 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής προς τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.

- Την με αριθμό 09/2025 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό 14353/16.07.2025 πρόσκληση προς τον Οικονομικό Φορέα «ΘΩΜΑ Α. ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ» για την υπογραφή σύμβασης.
- Την υπ' αριθμό e-229139/28.07.2025 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ ποσού 15.725,75 ευρώ.
- Την υπ' αριθμό V/214477/31.07.2025 Βεβαίωση Εγκυρότητας του ΤΜΕΔΕ της υπ' αριθμό e-229139/28-07-2025 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης.
- Την υπ' αριθμ. 15637/31.07.2025 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 25ΣΥΜΝ017338315 2025-08-04
- Το υπ' αριθμ. 17348/03.09.2025 έγγραφο για τον ορισμό επιβλέποντος.
- Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2025 και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- Το υπ' αριθμ. 24137/26.11.2025 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
- Την υπ' αριθμ. 196/18.12.2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση παράτασης του έργου έως την 31/03/2026, με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 25ΣΥΜΝ018227076 2025-12-22.
- Το υπ' αριθμ. 5992/30.03.2026 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.

Με το υπ' αριθμ. 5992/30.03.2026 αίτημα του αναδόχου περί 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου, κατά εννέα (90 μήνες, δηλαδή έως την 31.12.2026 για τους λόγους που αναφέρονται στην σχετική αίτηση, (εργασίες εξαρτώμενες από την εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου και εκκρεμότητας έγκρισης ΑΠΕ με ΠΚΝΤΜΕ) προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: **«Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία DANIEL»** για 9 (εννέα) μήνες, δηλαδή έως την 31/12/2026.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου, για 9 (εννέα) μήνες, δηλαδή, έως την 31/12/2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ'αριθμ 98/2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- Το με αριθμ. 12199/28-5-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Την υπ' αριθμό 81/12.09.2024 τεχνική μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την ΤΥΔΛ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 352/2024 ((ΑΔΑ: 654ΦΩΛΗ-24Ω) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμ. 22/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτισης όρων διακήρυξης .
- Την υπ' αριθμ. 236/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διενεργηθείσας δημοπρασίας
- Την με αριθμό 09/2025 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί ελέγχου σχεδίου σύμβασης

- Την υπ' αριθμ. 15637/31.07.2025 υπογραφείσα σύμβαση με αριθμό καταχώρησης ΚΗΜΔΗΣ 25ΣΥΜΝ017338315 2025-08-04
- Την ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου που ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2025 και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
- Την υπ' αριθμ. 196/18.12.2025 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση παράτασης του έργου έως την 31/03/2026, με αριθμό ΚΗΜΔΗΣ 25ΣΥΜΝ018227076 2025-12-22.
- Το υπ' αριθμ. 5992/30.03.2026 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου περί 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών οδών του Δήμου Λεβαδέων που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία DANIEL», για εννέα (9) μήνες ήτοι έως και 31-12-2026 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 86

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ | |
| 11. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |

12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΣΗ
15. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ