

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό της αριθμ.2026-18ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –  
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

**Αριθμός απόφασης 87**

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων»**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 3<sup>η</sup> Ιουνίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε **τακτική (ΜΙΚΤΗ ) συνεδρίαση** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 12354 /29-5-2026 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, .....και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών».

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 22 δημοτικοί σύμβουλοι :

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ )
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- 1 ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
- 2 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
- 3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ κλήθηκαν νόμιμα
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
13. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)
15. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
16. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
21. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
22. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών από 2<sup>ο</sup> –και 8Θ.Η.Δ)

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενη το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ' αριθμ 12309/28-5-2026 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο αναφέρει αναλυτικά:

#### **ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Χαρακτηρίζεται με:

- Την υπ' αριθμό 10/20.02.2024 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00» συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ η οποία συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λεβαδέων.

- Την υπ' αριθμό 67/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΟΩΛΗ-Ρ29) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω μελέτη
- Τον Κωδικό Πρόσκλησης: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2023-2024 με αριθμό Πρωτ. 2502/26-04-2023 (ΑΔΑ; Ψ5Γ746Ψ844-5ΨΡ) για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στο Μέτρο 2. «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» και στη δράση 2.4 «Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση ,ανακατασκευή, πεζοδρόμων και πεζοδρομίων ή και δημιουργία νέων» για δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού»
- Την με αριθμό πρωτ. 001610/2024 /22.05.2024 πρόταση του Δήμου Λεβαδέων που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου ταμείου με τίτλο: “Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων”, συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€.
- Την υπ' αριθμό 60/2024 (ΑΔΑ: 6ΥΝΟΩΛΗ-ΖΣΙ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κάλυψης της επιπλέον δαπάνης από ίδιους πόρους.
- Την υπ' αριθμό 292.4.4/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΑ446Ψ844-ΡΘΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου Λεβαδέων ως δικαιούχος χρηματοδότησης στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2024» του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00€ και επιλέξιμο προϋπολογισμό 184.828,00€.
- Την υπ' αριθμό 382/2024 (ΑΔΑ: Ψ2ΤΥΩΛΗ-Κ38) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί αποδοχής της υπ' αριθμό 292.4.4/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΑ446Ψ844-ΡΘΓ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου
- Το 25/10/2024 Σύμφωνο Αποδοχής των όρων της 292.4.4/2024 (ΑΔΑ: ΨΥΑ446Ψ844-ΡΘΓ) απόφασης ένταξης του έργου
- Τον Κ.Α. 30/7324.003 και τίτλο “Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων”, του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2025 που είναι εγγεγραμμένο το έργο
- Το άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, ....» (ΦΕΚ 163 Α' /06.10.2023) με την προσθήκη άρθρου 74Α στον ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( Φ.Ε.Κ. 147 Α / 08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ» (Α' 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
- Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού ...».
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 3861/2010 (Α'112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 4129/2013 (Α'52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».

- Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
- Την υπ' αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β'/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
- Τη υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- Την υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60970 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων
- Το ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
- Την με αρ. 57654/2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- Το υπ' αριθμό 23389/19-11-2024 Πρωτογενές Αίτημα του έργου «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με τον κωδικό 24REQ015800362 2024-11- 19
- Την υπ' αριθμό 23828/26.11.2024 (24REQ15885760 2024-12-02) Απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Δαπάνης του έργου
- Την υπ' αριθμό 464/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 24PROC016028642 2024-12-18.
- Την υπ' αριθμό 25561/16-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ3ΜΩΛΗ-9ΙΔ) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων ([www.dimoslevadeon.gr](http://www.dimoslevadeon.gr)) και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο.
- Το υπ' αριθμό 26004/20.12.2024 έγγραφο δημοσίευσης της υπ' αριθμό 25561/16-12-2024 (ΑΔΑ: ΨΘ3ΜΩΛΗ-9ΙΔ) περίληψης προκήρυξης του έργου προς τις εφημερίδες Διάβημα, Βοιωτικά Νέα και Μανιφέστο
- Την υπ' αριθμό 43/2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Ι της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 13-01-2025 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 211993 του έργου με τίτλο «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων».
- Την υπ' αριθμό 4016/27.02.2025 πρόσκληση προς τον προσωρινό οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23.2-23.10 της διακήρυξης.
- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου εμπρόθεσμα μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” του ΕΣΗΔΗΣ στις 04/03/2025 και 07/03/2025 του προσωρινού μειοδότη.

- Το από 10-03-2025 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 13-01-2025 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 211993 του έργου: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων», ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της δημόσιας σύμβασης στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» με Α/Α Προσφοράς – ΕΣΗΔΗΣ 334279 που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,10% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 187.706,27€ (χωρίς ΦΠΑ)
- Την υπ’ αριθμό 97/2025 (ΑΔΑ: 96Θ3ΩΛΗ-ΩΛΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, κατασκευής του έργου της επικεφαλίδας, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 17,10%, επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) του έργου κατά την προσφορά 187.706,27€ η οποία με την υπ’ αριθμό 21294/05-05-2025 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας κρίθηκε νόμιμη
- Την υπ’ αριθμό πρωτ. 4470/10.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΥ6ΟΩΛΗ-ΤΦΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με α/α 556 στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου Λεβαδέων
- Του Ν. 2690/1999, (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
- Την υπ’ αριθμό 6093/31.03.2025 γνωστοποίηση προς τους συμμετέχοντες της υπ’ αριθμό 97/2025 (ΑΔΑ: 96Θ3ΩΛΗ-ΩΛΔ) απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του διαγωνισμού
- Την υπ’ αριθμό 9475/16-05-2024 πρόσκληση, προς τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», για την υπογραφή σύμβασης
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 12014/16-06-25 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 232.755,77 €, καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ (25ΣΥΜΝ017040339 2025-06-18) ολικής προθεσμίας έργου 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Την υπ’ αριθμόν 21 /2026 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΤΩΛΗ-6ΥΞ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2026 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 10523/05-03-2026 (ΑΔΑ:ΨΡΜΘΟΡ10-ΛΚΟ ) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ’ αριθμόν 51 /2026 (ΑΔΑ: 9ΞΡΓΩΛΗ-Π5Δ ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με θέμα Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων –Εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2026 και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22374/13-05-2026 (ΑΔΑ:Ψ6Π2ΟΡ10-01Ζ) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Με το από 15-05-26 2ο πρακτικό θέμα 1ο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου και των επί έλασσον δαπανών ποσού 8.148,20 €
- Την υπ’ αριθμό 144/2026 (ΑΔΑ: 9778ΩΛΗ-Κ74) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου

## **Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Το έργο αφορά

- στην βέλτιστη εξασφάλιση της προσβασιμότητας και προσπελασιμότητας για όλες τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
- στην δημιουργία δικτύου κίνησης πεζών με πρόνοια και για εμποδιζόμενα άτομα, σε κάθε περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε οδούς του Δήμου Λεβαδέων

- την βιοκλιματική αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου έτσι ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά και στη βελτίωση του μικροκλίματος της γύρω περιοχής
- την ύπαρξη ανεμπόδιστης και ασφαλούς κίνησης ΑμΕΑ με ζώνη όδευσης τυφλών καθόλο το μήκος του πεζοδρομίου και την υποβίβασή του με ράμπες πρόσβασης

Ο ανάδοχος κατασκευής του εν λόγω έργου με το υπ' αριθμ. 10728/13-05-26 εμπρόθεσμο αίτημα του ,αιτείται (1η) παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για 4 (τέσσερις ) μήνες δηλ. έως τις 16-10-2026 (χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ) για τους λόγους που περιγράφονται στο αίτημα του σχετικά με την πρόσφατη έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και λόγω καιρικών συνθηκών.

Κατά συνέπεια προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων» για 4 (τέσσερις ) μήνες δηλ. έως τις 16-10-2026.

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου για 4 (τέσσερις ) μήνες δηλ. έως τις 16-10-2026.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις της υπ' αριθμ 98/2024 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 )
- Το με αριθμ. 12309 /28-5-2026 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.
- Το υπ' αριθμ. 10728/13-05-26 εμπρόθεσμο αίτημα του αναδόχου για (1η) παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για 4 (τέσσερις ) μήνες δηλ. έως τις 16-10-2026
- Την υπ' αριθμό 10/20.02.2024 τεχνική μελέτη με τίτλο: «Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων» η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 67/2024 (ΑΔΑ: ΨΔΟΩΛΗ-Ρ29) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής
- Την υπ' αριθμό 464/2024 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου και την διακήρυξη του έργου με κωδικό 24PROC016028642 2024-12-18.
- Την υπ' αριθμό 97/2025 (ΑΔΑ: 96Θ3ΩΛΗ-ΩΛΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 12014/16-06-25 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής έργου ποσού 232.755,77 €, καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ (25SYMV017040339 2025-06-18) ολικής προθεσμίας έργου 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

- Την υπ' αριθμό 144/2026 (ΑΔΑ: 9778ΩΛΗ-Κ74) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του εν λόγω έργου
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε στην συνεδρίαση
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

**Εγκρίνει** την 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο: με τίτλο «**Ενίσχυση προσβασιμότητας πεζών στο πλαίσιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας με αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού σε πεζοδρόμια του Δήμου Λεβαδέων**», για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και **16-10-2026** , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης

**Η απόφαση πήρε τον αριθμό 87**

**Η Πρόεδρος του Δ.Σ.**

**ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ( ΝΑΝΣΥ)**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |     |                               |                        |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| 1.  | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ( ΝΟΤΗΣ ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ        |
| 2.  | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ               | Λιβαδειά αυθημερόν     |
| 3.  | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ           | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων    |
| 4.  | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ          |                        |
| 5.  | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ              |                        |
| 6.  | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 7.  | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               |                        |
| 8.  | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      |                        |
| 9.  | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ          |                        |
| 10. | ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ             |                        |
| 11. | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            |                        |
| 12. | ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              |                        |
| 13. | ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ            |                        |
| 14. | ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣΗ                |                        |

15. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
17. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ