

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθμ.2024-39ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης –
του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Αριθμός απόφασης 245

**ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου
«ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ »**

Στη Λιβαδειά σήμερα την 11^η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 , συνήλθε σε **ΜΕΙΚΤΗ τακτική** συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, μετά από την 24863/6-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας.Χέβα Αθανασίας (Νάνσυ), η οποία επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο και στον κ. Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2019 << Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - >> (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010) και του άρθρου 6 του Ν. 5056/ 2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού,και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» καθώς και αυτές της εγκ. 98/2024 του ΥΠ.ΕΣ (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) Μέρος 2.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 25 συμβούλων ήταν παρόντες οι παρακάτω αναφερόμενοι 21 δημοτικοί σύμβουλοι :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ)	1 ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	2 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	3 ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4. ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	4 ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
5. ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	
6. ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη)	
7. ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9. ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Οι οποίοι δεν παραβρέθηκαν
10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ αν και κλήθηκαν νόμιμα
11. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)
16. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
19. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
20. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (τηλεδιάσκεψη)
21. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο προσκληθείς δήμαρχος κ. Δημήτριος Καραμάνης .

Στη συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι Πρόεδροι όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων αν και κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ 24863/6-12-2024 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου .

Εισηγούμενη το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , το υπ αριθμ.24775/5-12-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το οποίο:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χαρακτηρίζεται με:

- Με την υπ' αριθμό 6/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κατάρτισης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2023

- Την υπ' αριθμόν 145/2022 (ΑΔΑ: ΩΜΖ1ΩΛΗ-ΓΘΞ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία εγκρίθηκε το Τεχνικό πρόγραμμα εκτελεστέων έργων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 153574/20.12.2022(ΑΔΑ: Ω38ΨΟΡ10-793) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμόν 155/2022 (ΑΔΑ: 9ΔΓ0ΩΛΗ-4Ι0) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεβαδέων με την οποία ψηφίσθηκε και εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου Λεβαδέων έτους 2023 και επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό πρωτ.: 4528/19-01-2023 (ΑΔΑ: 66ΧΓΟΡ10-1Ξ6) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμό 88/2020 Τεχνική Μελέτη του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» προϋπολογισμού 1.911.782,15€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Λεβαδέων
- Την υπ' αριθμό 279/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής της 88/2020 Τεχνικής Μελέτης του έργου «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων « προϋπολογισμού 1.911.782,15€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
- Την υπ' αριθμό 14575/24.07.2020 (ΑΔΑ: 9Η5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
- Το με αριθμ. Πρωτ. Εισερχ. 23420/22-12-2020 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Λεβαδέων και τα από 1-2-2021 πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
- Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμό 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει.
- Την υπ' αριθμό 23774/15-04-2020 (ΦΕΚ 1610 Β' /27.04.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)».
- Την υπ' αριθμό 23430/22.12.2020 (ΦΕΚ 5691 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α' και β' βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».
- Τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α') όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4783/2021 (Α'38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν.4509/2017.
- Την υπ' αριθμό 6302/8-4-2021 (Φ.Ε.Κ. 1399Β') Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Εσωτερικών και Επικρατείας, «Τροποποίηση της υπ' αριθμό 22766/09.04.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών

- Την υπ' αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, ένταξης του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
- Την υπ' αριθμό 14082/29.07.2021 Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου ποσού 1.911.782,15€ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» το οποίο είναι ενταγμένο στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” με την υπ' αριθμό 23420/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΟΥ46ΜΤΛ6-7ΦΤ) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
- Την υπ' αριθμό 230/2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΑΝΩΛΗ-ΚΗ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15€ για την εκτέλεση του έργου.
- Την υπ' αριθμό 81/2021 (ΑΔΑ: 6ΚΞ8ΩΛΗ-ΗΒΒ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής των όρων επενδυτικού δανείου από το Τ.Π. και Δανείων συνολικού ποσού 1.911.782,15€ για την εκτέλεση του έργου η οποία επικυρώθηκε με την υπ' αριθμό 200924/29.09.2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ' αριθμό 12238/26.04.2022 Σύμβαση Επενδυτικού Δανείου μέσω του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Δήμου Λεβαδέων.
- Τον Κ.Α. 64/7323.003 με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Λεβαδέων Οικονομικού έτους 2023 που είναι εγγεγραμμένο το έργο.
- Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (Α' 147)». Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α'157/4-8-2014) «Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα».
- Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74/26.03.2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις, Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού ...»
- Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 (ΦΕΚ Α' 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
- Τον Ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
- Τον Ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- Τον Ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων»
- Το άρθρο 47 του Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ 74/19.05.2017 τεύχος Α') “Συνταξιοδοτικές διατάξεις και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 [...] και λοιπές διατάξεις.
- Τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων της ΕΑΑΔΗΣΥ για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α'147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α'/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και

αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

- Την υπ' αριθμό 166278/30-06-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ.2813 Β'/30.06.2021) «ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).
- Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου το οποίο είναι δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
- Το υπ' αριθμόν 20628/02-11-2021 Πρωτογενές Αίτημα για το έργο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» το οποίο καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό καταχώρησης 21REQ008865024 2021-07-06.
- Την με αρ. πρωτ. 21246/11.11.2021 (ΑΔΑ: ΨΚΟ4ΩΛΗ-Κ3Β) απόφαση έγκρισης πολυετούς ανάληψης για τα επόμενα οικονομικά έτη (2022,2023) με ΑΔΑΜ: 21REQ009548618 2021-11-16.
- Την υπ αριθμό 334/20.02.2023 (ΑΔΑ: ΨΨΨΜΩΛΗ-ΡΣ4) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
- Την υπ' αριθμό 315/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού και κατάρτιση όρων διακήρυξης σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του έργου.
- Την διακήρυξη του έργου η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με κωδικό 21PROC009646648 2021-12- 01.
- Την υπ' αριθμό 22566/01-12-2021 (ΑΔΑ: Ω58ΨΩΛΗ-ΘΞ7) περίληψη προκήρυξης του έργου η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΔΙΑΒΗΜΑ, ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΒΟΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ.
- Την υπ' αριθμό 356/2021 (ΑΔΑ: ΩΣΡ8ΩΛΗ-4ΣΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκρότησης της Επιτροπής διαγωνισμού .
- Την υπ' αριθμό 17/2022 (ΑΔΑ: 62ΜΟΩΛΗ-88Π) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή η προσφορά με Α/Α κατάθεσης στο ΕΣΗΔΗΣ 241862 του οικονομικού φορέα "ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" η οποία εμφανίζει απόκλιση 15,98% μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από το μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν που είναι 14,17%.
- Την υπ' αριθμό 2196/09.02.2022 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον Οικονομικό φορέα "ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ" που η προσφορά του χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή μέσω της "επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ.
- Το από 11-02-2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-01-2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή .
- Την υπ' αριθμό 32/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το από 11-02- 2022 Πρακτικό ΙΙ της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της 24-01--2022 με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185198 του έργου με τίτλο «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» εξέτασης και αξιολόγησης της τεκμηρίωσης της προσφοράς που χαρακτηρίστηκε ως ασυνήθιστα χαμηλή και ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία "ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» που προσέφερε μέση

τεκμαρτή έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 1.077.412,48€ .

- Την υπ' αριθμό 2910/22-02-2022 γνωστοποίηση της 32/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ προς τους συμμετέχοντες Οικονομικούς φορείς μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ.
- Την από 04.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 348/04.03.2022 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του προσφεύγοντος με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της 32/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, πράξης που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185198 και με αντικείμενο την «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων» με εκτιμώμενη συνολική αξία 1.911.872,15€ .
- Την από 04.03.2022 κοινοποίηση της Προδικαστικής Προσφυγής ηλεκτρονικά στην ΑΕΠΠ σύμφωνα με το άρθρο 365 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021 και ισχύει προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
- Την υπ' αριθμό 656/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την από 04.03.2022 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της υπ' αριθμό 32/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας Αρχής.
- Την από 05.05.2022 κοινοποίηση της με αριθμό 656/2022 απόφασης της ΑΕΠΠ επί της Προδικαστικής Προσφυγής στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ
- Την υπ' αριθμό 138/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΣΩΛΗ-ΦΑ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμό 656/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων εξέτασης της Προδικαστικής Προσφυγής
- Την υπ' αριθμό 8233/19.05.2022 γνωστοποίηση προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς της 138/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την από 27.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 740/27.05.2022 ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) του προσφεύγοντος με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της 138/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, πράξης που εκδόθηκε στο πλαίσιο του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 185198 και με αντικείμενο την «Οδοστρωσία αναγνωρισμένων κοινόχρηστων αγροτικών οδών εντός αναδασμών στο Δήμο Λεβαδέων»
- Την υπ' αριθμό 1098/2022 απόφαση του 3ου κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με την από 27.05.2022 Προδικαστική Προσφυγή του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία «Πανουργιάς Α. Θωμάς», κατά της υπ' αριθμό 138/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Αναθέτουσας
- Την υπ' αριθμό 13436/29-07-2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον προσωρινό ανάδοχο Οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» υποβολής των δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης. μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ
- Την υποβολή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23 της διακήρυξης του έργου μέσω της λειτουργικότητας της "Επικοινωνίας" του ΕΣΗΔΗΣ εμπρόθεσμα (08-08-2022) από τον προσωρινό μειοδότη Οικονομικό φορέα «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
- Την υπ' αριθμό 264/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΣΩΩΛΗ-1ΤΡ))) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης του αποτελέσματος της διενεργηθείσας Δημοπρασίας, στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «ΓΥΦΤΟΔΗΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 20,53%% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ) 1.225.628,42€

- Το υπ' αριθμό 16332/19.09.2022 έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμό 264/2022 (ΑΔΑ: 9ΑΣΩΩΛΗ-1ΤΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
- Την υπ' αριθμό 832/2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου με την οποία κωλύεται η υπογραφή σύμβαση
- Την υπ' αριθμό 322/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμό 832/2022 πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
- Την υπ' αριθμό 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του από 10-11-2022 Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με την οποία προσωρινός μειοδότης αναδεικνύεται ο Οικονομικός Φορέας με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμό 21461/30.11.2022 γνωστοποίηση της υπ' αριθμό 332/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου προς τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς.
- Την υπ' αριθμό 23116/21.12.2022 πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον οικονομικό φορέα προσωρινό ανάδοχο «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» για την υποβολή δικαιολογητικών του άρθρου 23 της διακήρυξης του έργου
- Το από 30-12-2022 Πρακτικό V της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω δημόσια σύμβαση κατακυρώνεται στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ..
- Την υπ' αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης στον Οικονομικό Φορέα με την επωνυμία «Παπαθανασίου Κωνσταντίνος του Βασιλείου» ο οποίος προσέφερε μέση έκπτωση 30,15% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης και σύνολο δαπάνης του έργου κατά την προσφορά 1.077.412,48€ χωρίς ΦΠΑ.
- Την υπ' αριθμό 11628/14.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ59ΒΟΡ10-1Ψ7) Απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας περί νομιμότητας της υπ' αριθμό 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης του Πρακτικού V της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης
- Την υπ' αριθμό 5/2023 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί Προσυμβατικού Ελέγχου υπογραφής σύμβασης
- Την υπ' αριθμό 4031/01-03-2023 πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής προς τον ανάδοχο περί υποβολής υπεύθυνης δήλωσης οψιγενών μεταβολών του αναδόχου
- Την υποβολή της από 01-03-/2023 υπεύθυνης δήλωσης του αναδόχου περί οψιγενών μεταβολών»
- Την υπ' αριθμό 4234/03-03-2023 πρόσκληση, της αναθέτουσας αρχής προς τον Οικονομικό Φορέα «Παπαθανασίου Κωνσταντίνο του Βασιλείου» για την υπογραφή σύμβασης
- Την υπ' αριθμό e-171821/10.03.2023 Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ποσού υπ' αριθμό e-171821/10.03.2023 Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του ΤΜΕΔΕ.

- Με την αρ. πρωτ. 5113 /15-03-2023 σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑΜ: 23SYMNO12309301 2023-03-16), συνολικής δαπάνης 1.335.991,48 ευρώ με ΦΠΑ ,που υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου του Δήμου Λεβαδέων Ταγκαλέγκα Ιωάννη και του αναδόχου ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του έργου: << ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ >> έγινε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη.
- Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση: «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» εγκαταστάθηκε στο έργο την 15/3/2023 με προθεσμία εκτέλεσης 15 μήνες έως τις 15/6/2024.
- Την υπ αριθμό 130/28-06-23 (ΑΔΑ: 6ΠΨΩΩΛΗ-Κ3Ν) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ του εν λόγω έργου.
- Την με αριθμό πρωτ. 10803/03-06-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για έξι μήνες δηλ. έως 15-12-24 για τους λόγους όπως ακριβώς αναφέρονται στη σχ. αίτηση του
- Την υπ αριθμό 133/17-06-24 (ΑΔΑ: 62ΧΔΩΛΗ-6Τ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 1^{ης} παράτασης του εν λόγω έργου έως τις 15-12-24.
- Την με αριθμό πρωτ. 22777/11-11-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου για τέσσερις μήνες δηλ. έως 15-04-25 για τους λόγους όπως ακριβώς αναφέρονται στη σχ. αίτηση.

Κατά συνέπεια προτείνεται από την υπηρεσία μας να δοθεί παράταση προθεσμίας περαιώσης εργασιών του έργου : **«ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ»** για 4(τέσσερις) μήνες δηλαδή έως τις 15-04-25 .

Με βάση τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του ανωτέρου έργου για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική αίτηση του αναδόχου ,για 4(τέσσερις) μήνες δηλ. έως τις **15-04-2025**.

Τέλος, η κα Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του:

- τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 65, 67 του Ν. 3852/2010) ,
- Τις διατάξεις των υπ'αριθμ 375/2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) και 98/2024 (9ΝΚ846ΜΤΛ6-Π6Λ) εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ. με τίτλο «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου»
- τις διατάξεις του Ν. 5056/2023 (τροποποίηση του άρθρου 67 του ν. 3852/2010)
- το με αριθμ. 24775/5-12-2024 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που είχε διανεμηθεί.

- Την υπ' αριθμ 88/2022 μελέτη της ΤΥΔΛ που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 279/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- Την υπ αριθμ. 12/2023 (ΑΔΑ: ΨΥΛΑΩΛΗ-9ΚΑ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ 11628/14.02.2023 (ΑΔΑ: Ψ59ΒΟΡ10-1Ψ7) απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
- Την υπ αριθμ 5113 /15-03-2023 σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑΜ: 23ΣΥΜΝ012309301 2023-03-16), με προθεσμία περαίωσης εργασιών δεκαπέντε (15) . μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 16-6-2024 .
- Την υπ αριθμό 133/17-06-24 (ΑΔΑ: 62ΧΔΩΛΗ-6Τ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της 1^{ης} παράτασης του εν λόγω έργου έως τις 15-12-24.
- Την με αριθμό πρωτ. 22777/11-11-2024 αίτηση του αναδόχου «ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» για παράταση του έργου για τέσσερις μήνες
- Την ψήφο όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου , όπως αυτή διατυπώθηκε και δηλώθηκε δια ζώσης
- Την μεταξύ των μελών του συζήτηση σύμφωνα με τα πρακτικά.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την δεύτερη (2^η) παράτασης του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «**ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ**» για τέσσερις (4) μήνες ήτοι έως και 15/04/2025 , για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης .

Η απόφαση πήρε τον αριθμό 245

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΧΕΒΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΝΑΝΣΥ)

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------------|
| 1. | ΑΓΝΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) | ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ |
| 2. | ΓΚΩΝΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Λιβαδειά αυθημερόν |
| 3. | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ο Δήμαρχος Λεβαδέων |
| 4. | ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| 5. | ΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ |
| 6. | ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (τηλεδιάσκεψη) | |
| 7. | ΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| 8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| 9. | ΠΛΙΑΚΟΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |

10. ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ ΛΟΥΚΑΣ
11. ΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12. ΤΖΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14. ΤΟΥΜΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16. ΜΙΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
18. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
19. ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
20. ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ